

आ.व. २०७५ / ०७६ को
तेस्रो चौमासिक तथा बार्षिक प्रगति
समीक्षा

जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन

जिल्ला : भापा

भौतिक पर्वाधार विकास मन्त्रालय, विराटगनर
प्रदेश नं. १

मिति : २०७६ श्रावण २१ र २२ गते

कृष्ण प्रसाद राजवंशी

डिभिजन प्रमँख

जिल्लाको सिंचाइ सुविधाको संक्षिप्त जानकारी

जिल्ला : भापा

१. जिल्लाको कूल क्षेत्रफल (हे.) : १,६०,६०० हे.
२. कृषियोग्य क्षेत्रफल (हे.) : ९८,७१६ हे.
३. सिंचाइयोग्य क्षेत्रफल (हे.) : ९०,००० हे.
४. हालसम्मको सिंचित क्षेत्रफल (हे.) :
सतह सिंचाइबाट सिंचित क्षेत्रफल (हे.) : ४६,३७५ हे.

आ.व. २०७५/७६ मा संचालन भएका कार्यक्रमहरु

सि.नं.	कार्यक्रम	आयोजनाको संख्या		
		क्रमागत/सालब साली	ठेक्का/ज.उ. सं.बाट काम भएका	DPR भएको योजना
	<u>संघ अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु</u>			
१	मभकौला सिंचाइ आयोजना	२२	१५	७
२	समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजना- अतिरिक्त सहयोग	३	३	
३	सिंचाइ पुनर्स्थापना आयोजना (कुवेत फण्ड)	२	२	
४	नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाइ योजना	६	६	
५	मभकौला नदी नियन्त्रण आयोजना	७	७	
६	आपतकालीन तथा बाढी पुनर्स्थापना कार्यहरु	९	९	

आ.व. २०७५/७६ मा संचालन भएका कार्यक्रमहरू

सि.नं.	कार्यक्रम	आयोजनाको संख्या		
		क्रमागत/सालब साली	ठेक्का/ज.उ. सं.बाट काम भएको	DPR भएको योजना संख्या
	<u>प्रदेश अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू</u>			
	<u>सिंचाइ तर्फ</u>			
१	मभौला सिंचाइ आयोजना	३१	२४	७
२	नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाइ योजना	९	७	२
	<u>जलस्रोत तर्फ</u>			
१	मभौला नदी नियन्त्रण आयोजना	४६	४४	२

आ.व. २०७५/७६ मा विनियोजित बजेट :

क्र. न.	कार्यक्रम	चालु आ.व. मा विनियोजित रकम रु हजारमा	
		सुरु बजेट (रु. हजारमा)	संसोधित (रु. हजारमा)
1	कुल चालु खर्च	9120.00	9831.50
2	कुल पुजीगत खर्च		
क	संघ तर्फ	246893.00	192,893.00
ख	प्रदेश सिंचाइ तर्फ	109650.00	134650.00
ग	प्रदेश जलस्रोत तर्फ	75300.00	160800.00
घ	अर्थ बजेट		155000.00
	पूजीगतका जम्मा	431843.00	643343.00
	कुल जम्मा	440963.00	653174.50

विभिन्न कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका सम्पन्न भएका मुख्य योजनाहरु

क्र. स.	योजनाको नाम	सम्भौता मिति	सम्पन्न गर्नपर्ने मिति	हालसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत	कैफियत
मभौला सिंचाइ आयोजना					
१	तल्लो किस्ने सिं.यो., गौरीगञ्ज	२०७४/०२/३०	२०७६/०३/३०	९५%	
२	फौदारघाट सिं.यो., राजगढ	२०७३/०९/१२	२०७६/०३/१२	१००%	योजना सम्पन्न भएको
३	सानोमाइ सिं.यो., टाघनडुब्बा	२०७३/०३/२१	२०७६/०३/२०	८०%	
४	साधुटारनेते सिस्ने सिं.यो., खुदुनाबारी	२०७४/०१/०३	२०७५/१२/३०	१००%	योजना सम्पन्न भएको
५	तल्लो रामचन्द्रे सिं.यो., गौरीगञ्ज	२०७५/०३/२१	२०७७/०९/१४	३५%	
६	अदुवा खोला सिं.यो, चकचकी	२०७५/०३/११	२०७७/०९/०५	५०%	

विभिन्न कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका सम्पन्न भएका मुख्य योजनाहरु

क्र. स.	योजनाको नाम	सम्भौता मिति	सम्पन्न गर्नपर्ने मिति	हालसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत	कैफियत
---------	-------------	--------------	------------------------	--------------------------------	--------

समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजना-अतिरिक्त सहयोग

१	हडिया रेगुलेटर सिं.यो., दुवागढी	२०७३/०३/२१	२०७५/१०/०४	१००%	योजना सम्पन्न भएको
२	बेतनी खोला सिं.यो., दमक	२०७३/०३/२१	२०७५/१२/३०	१००%	योजना सम्पन्न भएको
३	एकीकृत विरिङ्ग खोला सिंचाइ योजना, बुद्धशान्ति	२०७५/१०/२२	२०७७/०१/२३	५०%	

सिंचाइ प्रणाली पुनर्स्थापना आयोजना

१	बेल्टार सिं.यो., खुदुनाबारी	२०७४/०१/२१	२०७५/१०/२१	१००%	योजना सम्पन्न भएको
२	बंगुरभिट्टा तीनमुखे सिं.यो., विर्तामोड	२०७४/०५/१४	२०७६/०२/१३	८५%	

यस आ.व.मा मुख्य योजनाहरुको भौतिक प्रतिफल सिंचाइ तर्फ

सि.नं	कार्यक्रम	योजनाको नाम	इन्टेक/हेड बर्क्स	लाइनिङ मिटर	भि.आर.वि. बटा	व्यारेल मि	साइफन वटा	प्रोटेक्सन बर्क्स मि	
१	मभौला सिंचाइ आयोजना	तल्लो किस्ने सिंचाइ योजना, गौरिगञ्ज, भ्कापा	१	१०००	२		१	३५०	
		फौदारघाट सिंचाइ योजना, राजगढ		५००	२	५६			
		भुल्लुङ्ग खोला सिंचाइ योजना, तोपगाछी	०.७५	५५०	२				
		तल्लो रामचन्द्रे खोला सिंचाइ योजना, गौरिगञ्ज	०.४	१७००	४		१		
		साधुटार नेते सिस्ने सिंचाइ योजना, खुदुनाबारी		३५	३			४५	
		अदुवा खोला सिंचाइ योजना, चकचकी	०.९						४८०
		किस्ने खोला बाँध सिंचाइ योजना, गौरादह			८००	४			

यस आ.व.मा मुख्य योजनाहरुको भौतिक प्रतिफल सिंचाइ तर्फ

सि.नं	कार्यक्रम	योजनाको नाम	इन्टेक/हेड बर्क्स	लाइनिङ मिटर	भि.आर.वि. बटा	व्यारेल मि	साइफन वटा	प्रोटेक्सन बर्क्स मि
२	समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजना	बेतनी खोला सिंचाइ योजना, दमक		४००				३६
		हडिया रेगुलेटर सिंचाइ योजना, दुवागढी		१२२५	८			२३९
		एकीकृत विरिङ्ग खोला सिंचाइ योजना, बुद्धशान्ति	३	११५०	२		१	५९०
३	सिंचाइ प्रणाली पुनर्स्थापना आयोजना	बेल्टार सिंचाइ योजना, खुदुनाबारी		८५०	४			
		बंगरभिट्टा तीनमुखे सिंचाइ योजना, विर्तामोड		११००	७			१८०
		जम्मा	६	९३१०	३८	५६	३	१९२०

यस आ.व.मा मुख्य योजनाहरुको भौतिक प्रतिफल नदी नियन्त्रणतर्फ

सि.नं	कार्यक्रम	योजनाको संख्या	रिभेटमेन्ट मिटर	इम्ब्यङ्गमेन्ट मिटर	स्टड/स्पर वटा	रिटैनिङ्ग बाल	ल्याण्ड रिक्लेमेसन हेक्टर
१	मभौला नदी नियन्त्रण र आपतकालीन पुनर्स्थापना कार्यक्रम	६३ वटा	४६४०.५	२६४२.०५	१९	१४२६.०८	७.२४

यस आ.व.मा मुख्य योजनाहरुको सिंचित क्षेत्रफलको प्रतिफल

सि.नं	कार्यक्रम	योजनाको नाम	सिंचित क्षेत्रफल हे.	विस्तार हे.	व्यवस्थित हे.
१	मभौला सिंचाइ आयोजना	फौदारघाट सिंचाइ योजना, राजगढ	६३०		३१५
		सानोमाइ सिंचाइ योजना, टाघनडुब्बा	२५०		२५०
		साधुटार नेते सिस्ने सिंचाइ योजना, खुदुनाबारी	३५५		३५५
		किस्ने खोला बाँध सिंचाइ योजना, गौरादह, भ्रापा	९४८		४७४
२	समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजना	बेतनी खोला सिंचाइ योजना, दमक	१४०		१४०
		हडिया रेगुलेटर सिंचाइ योजना, दुवागढी	३५०		३५०
३	सिंचाइ प्रणाली पुनर्स्थापना आयोजना	बेल्टार सिंचाइ योजना, खुदुनाबारी	४००		४००

यस आ.व.मा मुख्य योजनाहरुको सिंचित क्षेत्रफलको प्रतिफल

सि.नं	कार्यक्रम	योजनाको नाम	सिंचित क्षेत्रफल हे.	विस्तार हे.	व्यवस्थित हे.
४	नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाइ योजना	तामाकोट न.प्र. सिंचाइ योजना, बुद्धशान्ति	१२	१२	
		सिर्जनशील महिला न.प्र. सिंचाइ योजना, बुद्धशान्ति	१०	१०	
५	मर्मत संभार गरिएका योजना	९ वटा योजनाहरु	१२०		१२०
		जम्मा	३२१५	२२ हे.	२४०४ हे.

DPR तयार गरिएका योजनाहरु :

सिंचाइ तर्फ :

- ✓ भुतेनी सैनिक सिंचाइ योजना, विर्तामोड, भापा (१०० हेक्टर)
- ✓ हडिया कृषक कुलो सिंचाइ योजना, भद्रपुर (३०० हेक्टर)
- ✓ रतुवा खोला सिंचाइ योजना दमक (६०० हेक्टर)
- ✓ दुधे खोला सिंचाइ योजना शिवसताक्षी (१५० हेक्टर)
- ✓ निन्दा सिंचाइ योजना, मेचीनगर (२०० हेक्टर)
- ✓ पालिया सिंचाइ योजना, मेचीनगर (१८० हेक्टर)
- ✓ लफादी सिंचाइ योजना, गौरादह (१५० हेक्टर)
- ✓ कुरुङ्ग खोला सिंचाइ योजना, बुद्धशान्ति (८५ हेक्टर)
- ✓ बाहुनढोका सिंचाइ योजना, हल्दिबारी (१०५ हेक्टर)
- ✓ भाकुडुब्बा सोलार प्रविधि सिंचाइ योजना, बाह्रदशी (२२ हेक्टर)

नदी नियन्त्रणतर्फ :

- ✓ हडिया नदी नियन्त्रण योजना, बुद्धशान्ति, भापा (५ कि.मि)
- ✓ दिपेनी नदी नियन्त्रण योजना, दमक, भापा (६ कि.मि.)
- ✓ देउनीया नदी नियन्त्रण योजना
- ✓ गेउरिया नदी नियन्त्रण योजना

एप्राइजल भई बोलपत्र आह्वान भएका योजनाहरु :

- ✓ हडिया फूलबासा सिंचाइ योजना, बुद्धशान्ति, भापा (१८५ हेक्टर)
- ✓ हर्चना कृषक कुलो सिंचाइ योजना, हल्दिबारी, भापा (२०२ हेक्टर)
- ✓ डोरामारी रामचन्द्र सिंचाइ योजना, गौरादह, भापा (२५० हेक्टर)
- ✓ गेउरिया कृषि सुधार सिंचाइ योजना, गौरादह, भापा (१९० हेक्टर)

यसै आ.व. २०७५-०७६ मा जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन भद्रपुर भापा वाट जलउपभोक्ता संस्थाको संस्थागत विकास कार्यक्रम अन्तर्गत भए गरेको कामहरुको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेको छ ।

सि.नं.	तालिम कार्यक्रमहरुको विषय	कार्यक्रम	लक्षित वर्ग	सहभागिता संस्था		जम्मा
				म.	पु.	
१	योजनाको गुणस्तर नियन्त्रण तथा निर्माण व्यवस्थापन सम्बन्धि तालिम कार्यक्रम	CMIASP-AF	अनुगमन समिति मूल तथा मूल समिति	२५	६५	९०
२	नहरमा पानी सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार सम्बन्धी तालिम ३ प्याकेज	CMIASP-AF	मूल तथा शाखा	११	३४	४५
३	उप-आयोजना व्यवस्थापन इकाई (SMU)	CMIASP-AF	लाइन एजेन्सी र कार्यालय प्रतिनिधि	१	६	७
४	अध्ययन अवलोकन भ्रमण कार्यक्रम १ प्याकेज	CMIASP-AF	मुल समिति शाखा समिति र सकृय महिला तथा पुरुष सहभागी	७	२८	३३
५	योजनाको गुणस्तर नियन्त्रण तथा निर्माण व्यवस्थापन सम्बन्धि तालिम ३ प्याकेज	MIP	अनुगमन समिति तथा मुल समितिका पदाधिकारीहरु	१३	३२	४५
६	EIA सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम १ प्याकेज	MIP	सम्बन्धित योजनाका ज.उ.स. पदाधिकारीहरु साधारण सदस्यहरु, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था पार्टी	१७८	२९६	४७४

आ.व. ०७५/७६ मा संचालित विभिन्न कार्यक्रमहरुको भौतिक प्रगति

क.स.	कार्यक्रमको नाम	तेस्रो चौमासिकको अवधि			यस आ.व.को हालसम्मको		
		भारित लक्ष्य	भारित प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित लक्ष्य	भारित प्रगति	प्रगति प्रतिशत
१	संघ तर्फ	79.11	79.08	99.96%	100.00	99.81	99.81%
२	प्रदेश सिंचाइ तर्फ	64.06	64.06	100.00%	100.00	100.00	100.00%
३	प्रदेश जलस्रोत तर्फ	77.58	71.31	91.93%	100.00	94.44	94.44%
४	अर्थ बजेट	100.00	82.29	82.29%	100.00	82.29	82.29%
	औसत			93.55%			94.14%

आ.व. ०७५/७६ मा संचालित विभिन्न कार्यक्रमहरुको वित्तिय प्रगति

क्र. न.	कार्यक्रम	चालु आ.व. मा विनियोजित रकम रु हजारमा	कुल खर्च (रु. हजारमा)	खर्च प्रतिशत
1	कुल चालु खर्च	9831.50	9338.00	94.98%
2	कुल पुँजीगत खर्च			
क	संघ तर्फ	192,893.00	190,426.00	98.72%
ख	प्रदेश सिंचाइ तर्फ	134650.00	134650.00	100%
ग	प्रदेश जलस्रोत तर्फ	160,800.00	142,121.00	88.38%
घ	अर्थ बजेट	155,000.00	115,005.00	74.19%%
	कुल जम्मा	643343.00	582197.00	90.50%

आ.व २०७६-७७ मा प्रस्तावित मुख्य योजनाहरु :

- ✓ भुतेनी सैनिक सिंचाइ योजना, विर्तामोड, झापा
- ✓ कन्काइ चकचके सिंचाइ योजना महाभारा झापा
- ✓ टिमाइ खोला सिंचाइ योजना ज्यामिरगढी ६ झापा
- ✓ देउनिया सिंचाइ योजना विर्तामोड
- ✓ सानोमाई फुलबारी सिंचाइ योजना, झापा
- ✓ हडिया कृषक कुलो सिंचाइ योजना, भद्रपुर
- ✓ रतुवा खोला सिंचाइ योजना दमक
- ✓ दुधे खोला सिंचाइ योजना शिवसताक्षी
- ✓ निन्दा सिंचाइ योजना, मेचीनगर
- ✓ पालिया पूर्व सिंचाइ योजना, मेचीनगर
- ✓ बाहुनढोका सिंचाइ योजना, हल्दिबारी
- ✓ भाकुडुब्बा सोलार प्रविधि सिंचाइ योजना, बाह्रदशी
- ✓ देउनिया नदी नियन्त्रण योजना
- ✓ गेउरिया नदी नियन्त्रण योजना
- ✓ निन्दा नदी नियन्त्रण योजना
- ✓ किस्ने खोला नियन्त्रण योजना

आ.व. २०७४।०७५ सम्म कायम रहेको बेरुजु र २०७६ अषाढ सम्मको अवस्था

रु. हजारमा

सि नं	कार्यालयको नाम	असुल उपर गर्नुपर्ने	नियमित गर्नुपर्ने	मो. पेशकी	जम्मा बेरुजु	चालँ आ.व.मा फर्स्यौट भएको बेरुजु	बांकी बेरुजु	हलसम् मको फर्स्यौट प्रतिश त
1	सिंचाइ विकास डिभिजन, भापा	323.23	3244.8	27102. 774	30670. 805	17270.7 74	13400.	56
2	ज.उ.प्र.व्य.डि., भापा	4.587	315.26 8	0	319.85 5	0	319.85 5	0
	जम्मा	327.81 6	3560.0 69	27102. 774	30990. 66	17270.7 74	13719. 886	56%

कार्यालयको स्वीकृत दरबन्दी तथा पदपुर्तीको अवस्था

क्र.सं.	पद	श्रेणी/तह	सेवा/समुह/उपसमुह	कुल दरबन्दी	पदपुर्ति	कैफियत
१	डिभिजन प्रमुख	रा.प.द्वि.(प्रा)	इन्जि.सिभिल इरि.	१	१	
२	इन्जिनियर	रा.प.तृ.(प्रा)	इन्जि.सिभिल इरि.	३	३	
३	सव-इन्जिनियर	रा.प.अनं.प्र.(प्रा)	इन्जि.सिभिल इरि.	५	५	
४	नायव सुब्बा	रा.प.अनं.प्र.	सामान्य प्रशासन	१	१	
५	लेखापाल	रा.प.अनं.प्र.	सामान्य प्रशासन	१	१	
६	सि.ए.ओ.	रा.प.अनं.प्र.(प्रा)	इन्जि. एग्री. ईरि.	१	१	
७	का.स.	श्रेणी विहिन	सामान्य प्रशासन	२	२	
८	ह.स.चा.	श्रेणी विहिन		१	१	
			जम्मा	१५	१५	

सवारी साधनहरुको अवस्था

क्र. सं.	सवारी साधनको प्रकार	सवारी नं.	प्राप्त मिति	सवारी साधनको हालको अवस्था	कैफियत
१	स्कर्पियो जीप	मे.१.भ. १८०		चालु	
२	मोटरसाईकल	को १ ब ८१४	२०६७।०३।१४	चालु	
३	मोटरसाईकल	वा १ व ८१६१	२०६५।०९।१६	चालु	
४	मोटरसाईकल	वा १ व ९११८	२०६७।०४।२०	चालु	
५	मोटरसाईकल	वा २ व ८६८	२०७०।०६।०१	चालु	
६	मोटरसाईकल	मे १ व १९६	२०७३।०२।२६	चालु	
७	मोटरसाईकल	वा २ व ३२४८	२०७२।०९।२३	चालु	
८	मोटरसाईकल	मे. १ ब ३४९	२०७३।१२।१२	चालु	
९	मोटरसाईकल	मे १ ब ५२०	२०७४।११।३०	चालु	
१०	मोटरसाईकल	मे १ ब ५२१	२०७४।११।३०	चालु	
११	मोटरसाईकल	मे १ ब ५२१	२०७४।११।३०	चालु	
१२	मोटरसाईकल	को १ ब १०६८		चालु	
१३	मोटरसाईकल	को १ ब १०९५		चालु	
१४	मोटरसाईकल	ब २ व ७८०४		चालु	

यस आ.व. मा कार्यालयको पहलमा गरिएका केही रचनात्मक तथा उल्लेख्य कार्यहरूको फोटोहरू :



Headworks Site of Hadiya Regulator ISP
under CMIASP-AF



Main Canal with desilting basin of
Hadiya Regulator ISP

About 90% of works has been completed in this ISP till date

बेतनि खोला सिंचाइ योजना, दमक



एकिकृत बिरिंग खोला लक्ष्मा कार्की सँब्बा गिद्दे विर्तामुल पैनी सि.यो.,

बँदुशान्ती



बेलटार सिचाइ योजना, खुदुनाबारी





अदुवा खोला सि.या. को निर्माणाधिन हेडपार्क



तल्लो किस्ने सिंचाइ योजना, गौरिगंज



नयां प्रविधि अन्तर्गत निर्माण भएका विभिन्न सिंचाइ योजनाका

Reservoir Tank हरु



नदि नियन्त्रण तर्फ सम्पन्न भएका केही कार्यहरु



सतासी खोला नदि नियन्त्रण कार्य



टिमाइ खोला नदि नियन्त्रण कार्य



आ.व. २०७५।०७६ को कार्यक्रम संचालनमा देखिएका समस्या र अपनाइएका सामाधानका उपायहरु

- एउटा पनि सवारीसाधन नभएको – आर्थिक मामिला मन्त्रालयको सहमति लिएर कन्टिन्जेन्शीबाट एउटा नया सवारी साधन खरिद गरेको र एउटा भाडामा लिएर कार्य संचालन गरेको । यस आ.व.मा थप एउटा सवारीसाधन खरिद गर्न आवश्यक भएको ।
- जिल्लामा संचालित कार्यक्रमको भारको तुलनामा प्राविधिक कर्मचारीको दरबन्दी कम भएको ।
- आर्थिक वर्षको उत्तरार्धमा आएर स्थानिय निर्माण सामग्रीहरु, जस्तै ढुंगा, गिटि, बालुवाको दररेट, उपलब्धता, ढुवानी आदी बिषयमा समस्या देखिदा भौतिक प्रगति हासिल गर्न कठिनाई भएको ।
- केन्द्रबाट संचालित योजनाहरुको म्याद थप, नयां योजनाहरुको स्विकृति, बोलपत्रहरुको स्विकृती, अख्तियारी प्रदान, कार्यक्रम संशोधन आदी बिषयमा नितिगत अस्पष्टताको कारण दुविधा सृजना भई प्रकृयागत कार्यमा ढिला यस्ति हुनेगरेको ।

धन्यवाद