

आ.व. २०७६/०७७ को  
तेस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा

जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन

जिल्ला : भापा

भौतिक पर्वाधार विकास मन्त्रालय, विराटगनर  
प्रदेश नं. १

मिति :

जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन

भापा

आ.व. २०७६ / ०७७ को

प्रगति विवरण

# आ.व. २०७६/७७ मा संचालन भएका कार्यक्रमहरु

सि.नं.	कार्यक्रम	आयोजनाको संख्या		
		क्रमागत/सालब साली	ठेक्का/ज.उ. सं.बाट काम भएका	DPR भएको योजना
	<u>संघ अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु</u>			
१	मभकौला सिंचाइ आयोजना	१५	१५	
२	समृद्ध तराई मधेश सिंचाइ विशेष कार्यक्रम	१०	१०	
३	समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजना- अतिरिक्त सहयोग	१	१	
४	सिंचाइ पुनर्स्थापना आयोजना (कुवेत फण्ड)	१	१	
५	मर्मत संभार आयोजना	१	१	
६	मभकौला नदी नियन्त्रण आयोजना	१२	१२	

# आ.व. २०७६/७७ मा संचालन भएका कार्यक्रमहरू

सि.नं.	कार्यक्रम	आयोजनाको संख्या		
		क्रमागत/सालब साली	ठेक्का/ज.उ. सं.बाट काम भएको	DPR भएको योजना संख्या
	<u>प्रदेश अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू</u>			
	<u>सिंचाइ तर्फ</u>			
१	मभौला सिंचाइ आयोजना	३५	३३	२
२	नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाइ योजना	१२	११	१
	<u>नदी नियन्त्रणतर्फ</u>			
१	मभौला नदी नियन्त्रण आयोजना	४४	४४	

# कुल वार्षिक बजेट र खर्च (आ.व. २०७६/७७)

## तेस्रो चौमासिक को भौतिक तथा वित्तिय प्रगति

कार्यालय : जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन					जिल्ला	झापा		
स्रोत	तेस्रो चौमासिक अवधिको रकम (रु.हजारमा)				बार्षिकको तुलनामा	तेस्रो चौमासिक अवधिसम्मको (रु.हजारमा)		
	बजेट	खर्च	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति	बार्षिक बजेट	यस अवधि सम्मको खर्च	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
प्रदेश	३१७,५४८.००	३३१,१३५.८८	१०४.२८%	९७.६३%	६४२,३७३.००	५९५,१२१.७८	९२.६४%	९५.२५%
संघ	१०४,६१७.००	१०३,३३०.७१	९८.७७%	९०.९२%	२११,०७३.००	१३७,७६४.७५	६५.२७%	७५.११%
जम्मा	४२२,१६५.००	४३४,४६६.५९	१०२.९१%		८५३,४४६.००	७३२,८८६.५३	८५.८७%	

# DPR तयार गरिएका योजनाहरु :

## सिंचाइ तर्फ :

S.N.	Name of Project	Project Type	Command Area Ha.	Estimated Cost (In Thousands)	Remarks
1	Rajpaini IP, Arjundhara	FMIS	480	147834	
2	Jhilmile Khola IP, Buddhashanti	FMIS	100	35792	
3	Abhi Nahar IP, Mechinagar	FMIS	84	34956	
4	Geuriya Regulator IP, Gauradaha	FMIS	180	84031	
5	Kamal Khola IP, Gaurigunj	New	1100	364493	

## बोलपत्र आह्वान भइ ठेक्का सम्झौता भएका योजनाहरु :

<b>S.N.</b>	<b>Name of Project</b>	<b>Contract Amount (In Thousands)</b>	<b>Name of Contractor</b>	<b>Agreement Date</b>	<b>Completion Date</b>
1	Deuniya IP, Birtamod	54757.52	Nagarjun Construction Company Pvt. Ltd., Kathmandu	2076/11/30	2078/11/28
2	Ninda Khola IP, Mechinagar	53285.889	Gajurmukhi- Sakcham JV, Kathmandu	2076/12/11	2078/12/08
3	Paliya East IP, Mechinagar	64250.329	Dev & Sayar Construction Pvt. Ltd., Kathmandu	2077/03/29	2079/03/28

## आ.व २०७७-७८ मा प्रस्तावित मुख्य योजनाहरु :

S.N.	Name of Project	Project Type	Command Area Ha.	Estimated Cost (In Thousands)	Remarks
1	Geuriya Regulator IP, Gauradaha	FMIS	180	84031	Rate to be updated
2	Kamal Khola IP, Gaurigunj	New	1100	364493	Rate to be updated
3	Aduwa Khola Bandh IP, Birtamod	Rehab	180	47732	Rate to be updated
4	Ratuwa IP, Damak	Rehab	800	318136	Rate to be updated
5	Kankai Chakchake IP, Gaurigunj	New	210	125440	Rate to be updated
6	Sanomai Fulbari IP, Jhapa	New	152	21485	DPR Review Necessary



# विभिन्न कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका/सम्पन्न भएका मुख्य योजनाहरु

क्र. स.	योजनाको नाम	सम्भौता मिति	सम्पन्न गर्नपर्ने मिति	हालसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत	कैफियत
<b>मभौला सिंचाइ आयोजना</b>					
१	तल्लो किस्ने सिं.यो., गौरीगञ्ज	२०७४/०२/३०	२०७७/०२/१३	१००%	योजना सम्पन्न भएको
२	सानोमाइ सिं.यो., टाघनडुब्बा	२०७३/०३/२१	२०७६/०९/१८	९१%	योजना सम्पन्न भएको
३	तल्लो रामचन्द्रे सिं.यो., गौरीगञ्ज	२०७५/०३/२१	२०७७/०९/१४	८७%	
४	अदुवा खोला सिं.यो, चकचकी	२०७५/०३/११	२०७७/०९/०५	७८%	
५	हडिया फुलबासा सिं.यो., बुद्धशान्ति	२०७६/०६/१४	२०७८/०६/१४	६०%	
६	हर्चना कृषक कुलो सिं.यो., हल्दिबारी	२०७६/०६/१४	२०७८/०६/१४	३५%	
७	डोरामारी रामचन्द्रे सिं.यो., गौरादह	२०७६/०६/१५	२०७८/०९/२०	६०%	
८	गौरिया कृषि सुधार सिं.यो., गौरादह	२०७६/०८/१२	२०७८/०८/१२	६०%	

# विभिन्न कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका/सम्पन्न भएका मुख्य योजनाहरू

क्र. स.	योजनाको नाम	सम्भौता मिति	सम्पन्न गर्नपर्ने मिति	हालसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत	कैफियत
---------	-------------	--------------	------------------------	--------------------------------	--------

## समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजना-अतिरिक्त सहयोग

१	एकीकृत विरिङ्ग खोला सिंचाइ योजना, बुद्धशान्ति	२०७५/१०/२२	२०७७/०८/३०	९०%	
---	---	------------	------------	-----	--

## सिंचाइ प्रणाली पुनर्स्थापना आयोजना

१	बंगुरभिट्टा तीनमुखे सिंच.यो., विर्तामोड	२०७४/०५/१४	२०७६/१२/३०	९८%	योजना सम्पन्न भएको
---	---	------------	------------	-----	--------------------

## नदी नियन्त्रण आयोजना ठेक्का तर्फको

१	देउनिया नदी नियन्त्रण	२०७६/११/२९	२०७७/०३/३०	९१%	योजना सम्पन्न भएको
२	गेउरिया नदी नियन्त्रण	२०७६/११/२९	२०७७/०३/३०	९५%	योजना सम्पन्न भएको

# यस आ.व.मा मुख्य योजनाहरुको सिंचित क्षेत्रफलको प्रतिफल

सि.नं	कार्यक्रम	योजनाको नाम	सिंचित क्षेत्रफल हे.	विस्तार हे.	व्यवस्थित हे.
१	मभौला सिंचाइ आयोजना	तल्लो रामचन्द्रे सिंचाइ योजना	५००		२५०
		हडिया फुलबासा सिंचाइ योजना	१८०		१००
२	समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजना	एकीकृत विरिङ्ग खोला सिंचाइ योजना, बुद्धशान्ति	११४५		६००
३	सिंचाइ प्रणाली पुनर्स्थापना आयोजना	बंगुरभिट्टा तीनमुखे सिं.यो., विर्तामोड	१७०		१७०

# यस आ.व.मा मुख्य योजनाहरुको सिंचित क्षेत्रफलको प्रतिफल

सि.नं	कार्यक्रम	योजनाको नाम	सिंचित क्षेत्रफल हे.	विस्तार हे.	व्यवस्थित हे.
४	नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाइ योजना	शिवशक्ति निर्माण स्प्रिङ्गलर सिंचाइ योजना, बुद्धशान्ति	१२	१२	
५	मर्मत संभार गरिएका योजना	२२ वटा योजनाहरु	५२५		५२५
		जम्मा	३२१५	२२	२४०४

# यस आ.व.मा मुख्य योजनाहरुको भौतिक प्रतिफल सिंचाइ तर्फ

सि.नं	कार्यक्रम	योजनाको नाम	इन्टेक/हेड बर्क्स	लाइनिङ्ग मिटर	भि.आर.वि. बटा	व्यारेल मि	डिसिल्टिङ्ग बेसिन बटा	प्रोटेक्सन बर्क्स मि
	मभौला सिंचाइ आयोजना	हडिया फुलबासा सिंचाइ योजना	१	७१८	७		१	३००
		हर्चना कृषक कुलो सिंचाइ योजना	०.२५	६००	१			
		तल्लो रामचन्द्रे सिंचाइ योजना, गौरीगञ्ज	०.७५	२२००	३			१५०
		डोरामारी रामचन्द्र सिंचाइ योजना	०.४५					३५०
		अदुवा खोला सिंचाइ योजना, चकचकी					५५०	
		किस्ने खोला बाँध सिंचाइ योजना, गौरादह			७२१	१८		
		गौरिया कृषि सुधार सिंचाइ योजना, गौरादह	१	७५१	१			२२०

# यस आ.व.मा मुख्य योजनाहरुको भौतिक प्रतिफल

## सिंचाइ तर्फ

सि.नं	कार्यक्रम	योजनाको नाम	इन्टेक/हेडबक्स	लाइनिङ्ग मिटर	भि.आर. वि. ब्टा	ड्रप वटा	डिभिजन बक्स वटा	बक्स व्यारेल मि	प्रोटेक्सन बक्स मि
२	समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजना	एकीकृत विरिङ्ग खोला सिंचाइ योजना, बुद्धशान्ति	१	४६९५	२९	२५	११	१८६	१४०
३	सिंचाइ प्रणाली पुनर्स्थापना आयोजना	बंगौरभिट्टा तीनमुखे सिंचाइ योजना, विर्तामोड		३४२	२				
४	मर्मत संभार योजना	विभिन्न		२१३७	४			१०१	३६

# यस आ.व.मा मुख्य योजनाहरुको भौतिक प्रतिफल नदी नियन्त्रणतर्फ

सि.नं	कार्यक्रम	योजनाको संख्या	रिभेटमेन्ट मिटर	इम्ब्यङ्गमेन्ट मिटर	स्टड/स्पर वटा	रिटेनिङ्ग बाल	ल्याण्ड रिक्लेमेसन हेक्टर
१	मभौला नदी नियन्त्रण र आपतकालीन पुनर्स्थापना कार्यक्रम	४८ वटा	४३१८	७१०९	३९	९३३	८३

# आ.व. ०७६/७७ मा संचालित विभिन्न कार्यक्रमहरुको वित्तिय प्रगति

क्र. न.	कार्यक्रम	चालु आ.व. मा विनियोजित रकम रु हजारमा	कुल खर्च (रु. हजारमा)	खर्च प्रतिशत
1	कुल चालु खर्च	10873.92	10427.00	95.12%
2	कुल पुँजीगत खर्च			
क	संघ तर्फ	211073.00	137764.75	65.27%
ख	प्रदेश तर्फ	631500.00	584783.78	92.60%
	कुल जम्मा	853535.00	739923.09	85.87%



# आ.व. ०७६/७७ मा संचालित विभिन्न कार्यक्रमहरुको भौतिक प्रगति

## तेस्रो चौमासिक को भौतिक तथा वित्तिय प्रगति

कार्यालय : जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन					जिल्ला	झापा		
स्रोत	तेस्रो चौमासिक अवधिको रकम (रु.हजारमा)				बार्षिकको तुलनामा तेस्रो चौमासिक अवधिसम्मको (रु.हजारमा)			
	बजेट	खर्च	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति	बार्षिक बजेट	यस अवधि सम्मको खर्च	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
प्रदेश	३१७,५४८.००	३३१,१३५.८८	१०४.२८%	९७.६३%	६४१,६२०.००	६०२,१५८.३५	९३.८५%	९५.२५%
संघ	१०४,६१७.००	१०३,३३०.७१	९८.७७%	९०.९२%	२११,०७३.००	१४४,८०१.३१	६८.६०%	७५.११%
जम्मा	४२२,१६५.००	४३४,४६६.५९	१०२.९१%		८५२,६९३.००	७४६,९५९.६६	८७.६०%	

# बेरुजुको स्थिति

कार्यालय	कुल बेरुजु (रु.०००)	२०७५/७६ सम्मको फछर्यौट (रु.०००)	बाँकी बेरुजु (रु.०००)	प्रगति (%)
जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन, झापा	११,२८,१७.६८	७९,०००.९८	३३,८११.२८३	७०.०३%
जम्मा	११,२८,१७.६८	७,९०,००.९८७	३३,८११.२८३	७०.०३%

# कार्यालयको स्वीकृत दरबन्दी तथा पदपुर्तीको अवस्था

क्र.सं.	पद	श्रेणी/तह	सेवा/समुह/उपसमुह	कुल दरबन्दी	पदपुर्ति	कैफियत
१	डिभिजन प्रमुख	अधिकृतस्तर नवौं/दशौं	इन्जि.सिभिल इरि.	१	१	
२	इन्जिनियर	अधिकृतस्तर आठौं/सातौं	इन्जि.सिभिल इरि.	३	३	
३	सव-इन्जिनियर	अधिकृतस्तर छैटौं/सहायक पाँचौं	इन्जि.सिभिल इरि.	५	५	
४	नायव सुब्बा	अधिकृतस्तर छैटौं	सामान्य प्रशासन	१	१	
५	लेखापाल	अधिकृतस्तर छैटौं	सामान्य प्रशासन	१	१	
६	सि.ए.ओ.	सहायक पाँचौं	इन्जि. एग्री. इरि.	१	१	
७	का.स.	श्रेणी विहिन	सामान्य प्रशासन	२	२	
८	ह.स.चा.	श्रेणी विहिन		१	१	नयाँ सवारी साधन खरिद गरिएकोले थप १ जना हसचाको दरबन्दी थप गर्नु पर्ने
			जम्मा	१५	१५	

# सवारी साधनहरुको अवस्था

क्र. सं.	सवारी साधनको प्रकार	सवारी नं.	प्राप्त मिति	सवारी साधनको हालको अवस्था	कैफियत
१	स्कर्पियो जीप	मे.१.भ. १८०		चालु	
२	पिक अप फोटोन	प्र ३ ०१ ००२ भ ५३५५	२०७६/०३/३०	चालु	
३	मोटरसाईकल	को १ ब ८१४	२०६७।०३।१४	चालु	
४	मोटरसाईकल	वा १ व ८१६१	२०६५।०९।१६	चालु	
५	मोटरसाईकल	वा १ व ९११८	२०६७।०४।२०	चालु	
६	मोटरसाईकल	वा २ व ८६८	२०७०।०६।०१	चालु	
७	मोटरसाईकल	मे १ व १९६	२०७३।०२।२६	चालु	
८	मोटरसाईकल	वा २ व ३२४८	२०७२।०९।२३	चालु	
९	मोटरसाईकल	मे. १ ब ३४९	२०७३।१२।१२	चालु	
१०	मोटरसाईकल	मे १ ब ५२०	२०७४।११।३०	चालु	
११	मोटरसाईकल	मे १ ब ५२१	२०७४।११।३०	चालु	
१२	मोटरसाईकल	मे १ ब ५२१	२०७४।११।३०	चालु	
१३	मोटरसाईकल	को १ ब १०६८		चालु	
१४	मोटरसाईकल	को १ ब १०९५		चालु	
१५	मोटरसाईकल	ब २ ब ७८०४		चालु	

## फोटोग्राफहरू (कार्यको विवरण सहित)



मझौला सिंचाइ अन्तर्गत हडिया फूलबासा सि.यो.,  
बुद्धशान्ति, झापा को हडिया खोलामा निर्माण सम्पन्न  
भएको Core Wall Type हेडवर्क्स



मझौला सिंचाइ अन्तर्गत हडिया फूलबासा सि.यो.,  
बुद्धशान्ति, झापा को Desilting Basin



मझौला सिंचाइ अन्तर्गत सानो माइ सि.यो.,  
टाघनडुब्बा, झापा को सनोमाइ खोलामा निर्माण  
सम्पन्न भएको Core Wall Type हेडवर्क्स



मझौला सिंचाइ अन्तर्गत तल्लो किश्रे सि.यो.,  
गौरीगंज, झापा को किश्रे खोलामा निर्माण सम्पन्न  
भएको हेडवर्क्स



मझौला सिंचाइ अन्तर्गत तल्लो रामचंद्रे सि.यो.,  
गौरीगंज, झापा को रामचंद्रे खोलामा निर्माणाधीन  
हेडवर्क्स



मर्मत सम्भार अन्तर्गत चियारोटी सि.यो., अर्जुनधारा ,  
झापाको पक्कि मूलनहर



CMIASP-AF अन्तर्गत एकिकृत बिरिग खोला सि.यो.,  
बुद्धशान्ति, झापा को बिर्ता मूल पैनी को Intake तथा  
मूल नहर



CMIASP-AF अन्तर्गत एकिकृत बिरिग खोला सि.यो.,  
बुद्धशान्ति, झापा को बिर्ता मूल पैनी को पहिलो  
Division Box





NITP अन्तर्गत हेंगा टोली सोलार सि.यो., गौरादह, झापा को Solar Pump सहित को Tubewell