

# जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन भापाको वार्षिक प्रगति पुस्तिका

आ. व. २०७५/०७६



प्रदेश सरकार

१ नं. प्रदेश

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन

भद्रपुर, भापा

फोन नं.- ४५५६२८, फ्याक्स नं.-४५५१६४

E-mail : [jhapairrigation@gmail.com](mailto:jhapairrigation@gmail.com)

## झापा जिल्ला

---

**झापा जिल्ला** (Jhapa District) नेपालको प्रदेश सरकार १ नं. प्रदेश मा पर्ने अत्याधिक उर्वर तथा घना वस्ती भएको जिल्ला हो। यसको उत्तरी भाग पहाडी पर्वतमालाले सजिएको छ भने अतिरिक्त सम्पूर्ण भूभाग तराई पर्दछ। विसं २०६८ सालको जनगणना अनुसार यहाँको जनसङ्ख्या ८,१२,६५० रहेको छ। यो जिल्लाको क्षेत्रफल १६०६ बर्ग कि.मी. रहेको छ। यो जिल्लाको पूर्वमा मेची नदीले भारतको पश्चिम बङ्गाल सँग सिमाना छुट्याएको तथा यस जिल्लाको दक्षिणमा भारतको बिहार रहेको छ। उत्तरमा इलाम, पश्चिममा मोरङ जिल्ला रहेका छन्। मानव विकास समग्र सूचकाङ्क मा तेस्रो स्थानमा रहेको यस जिल्लाको सदरमुकाम चन्द्रगढी हो, जुन पूर्व पश्चिम राजमार्गको बिर्तामोडबाट १३ कि.मी. दक्षिण पूर्वमा पर्दछ। नेपालको सबभन्दा होचो भू-भाग केचनाकवल - ५८ मी. र नेपालको सबभन्दा लामो पक्की पुल कन्काई (७०२ मी.) पनि यसै जिल्लामा पर्दछ। देशको केन्द्रीय राजनीतिमा मुख्य भूमिका खेल्दै आएको झापा जिल्ला खाद्यान्न उत्पादनको लागि पनि महत्वपूर्ण जिल्ला हो। यहाँका प्रमुख व्यापारिक सहरहरू बिर्तामोड नगरपालिका, दमक नगरपालिका र काकरभिट्टा हुन्। यस जिल्लाका प्रसिद्ध पर्यटकीय एवं तीर्थस्थलहरूमा कन्काई धाम कोटीहोम, अर्जुनधारा, जामुनखाडी सिमसार क्षेत्र, किच्चक वध, केचनाकवल, सतासीधाम, धनुषकोटी धाम आदि पर्दछन्। झापाका प्रमुख नदी भनेर कनकाई नदी, बिरिङ नदी, रतुवा नदी मावा नदी, र मेची नदीलाई जानिन्छ।



## जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन, भापाको चिनारी

साविक नेपाल राज्यको पूर्वान्चल विकास क्षेत्र, मेची अंचल, भापा जिल्ला हालको प्रदेश सरकार १ नं. प्रदेशमा अवस्थित रहेको छ । यो कार्यालय प्रदेश सरकार, १ नं .प्रदेश, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन, भापाको नाममा, भद्रपुर नगरपालिका वडा नं ८ मा रहेको छ ।

### उद्देश्यहरु:

- जिल्लामा विद्यमान जलश्रोतको विकास गरि सिंचाइ योग्य जमिनमा बर्षेभरी सिंचाई सेवा विस्तार गर्ने ।
- कृषक सहभागितामुलक अवधारणा अनुरूप उपभोक्ताहरुको संस्थागत विकास गरि सिंचाइ प्रणालीको दिगो व्यवस्थापन गर्ने ।
- सिंचाइ क्षेत्रको विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक जनशक्ति, उपभोक्ता र गैर सरकारी संघ संस्थाको ज्ञान सिप र

संस्थागत कार्य क्षमतामा बृद्धि गर्ने यसको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।

जलस्रोत तथा सिचाई विकास डिभिजन भद्रपुर भापाबाट आ.व. २०७५/०७६ मा संचालन भएका सिचाई आयोजनाहरु निम्न अनुसार रहेको छ ।

### मभौला सिचाई आयोजना (MIP)

देशमा विद्यमान गरिबी न्यूनीकरण गर्ने प्रमुख उद्देश्य लिई नेपाल सरकारको काफुनै स्रोत र साधनमा आ.व. २०६१/०६२ देखि मभौला सिंचाइ आयोजना कार्यक्रमको रुपमा शुरु भएको हो । यस आयोजना अन्य उद्देश्यहरुमा सिंचित क्षेत्र विस्तार, जनसहभागिता, कृषि उत्पादकत्व बृद्धि र पिछडिएका क्षेत्र र बर्गमा कार्यक्रम संचालनमा जोड रहेको छ । सिंचाइ नीति अनुसार पहाडमा १० देखि ५०० हेक्टरसम्म र तराईमा १०० देखि २०० हेक्टर सम्मका मभौला सिंचाइ योजनाहरु यस आयोजना अन्तर्गत कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । यस आयोजनामा दातृ संस्थाहरूसंग आर्थिक स्रोत माग गर्न आकर्षक नहुने साना स्तरका सिंचाइ प्रणालीहरु पर्दछन र आयोजनाको कार्य क्षेत्र नेपालका पचहत्तरै जिल्ला रहेका छन । यस आयोजनाको प्रमुख प्रतिफलमा मभौला सिंचाइ योजनाहरुको निर्माण सम्पन्न भई ७०,००० हेक्टर भूमिमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध हुने रहेको छ ।

### संघ अर्न्तगत सञ्चालित योजनाहरु को विवरण :-

| क्र.स. | योजनाको नाम  |
|--------|--|
| १      | तल्लो किस्ने सिंचाइ योजना गौरिगञ्ज भापा                |
| २      | सिद्धिखोला सिंचाइ योजना बाहुण्डागी भापा(१७०० हे.)      |
| ३      | कृष्णोखोला बाँध सिंचाइ योजना, गौरादह ३,५,७,९ (९४८ हे.) |
| ४      | भुल्लुङ्गखोला सिंचाइ योजना, देवीचौर, तोपगाछी (२५० हे.) |
| ५      | सानोमाई सिंचाइ योजना टाघनडुवा भापा                     |
| ६      | हडियाखोला त्रिवेणी सिंचाइ योजना सिंचाइ याजना, धाइजन    |

|    |   |
|----|---|
|    | १,२,३ भापा  |
| ७  | फौदारघाट सिंचाइ योजना राजगढ (१८९ हे.) भापा        |
| ८  | तल्लो रामचन्द्रे सिंचाइ योजना खजुरगाछी ८          |
| ९  | त्रिवेणी सिंचाइ योजना, कचनकवल बाह्रदशी भापा       |
| १० | अदुवाखोला विराटपोखरी सिंचाइ योजना गरामुनी         |
| ११ | साधुटार नेते सिस्ने सिंचाइ योजना, खुदुनावारी भापा |
| १२ | देउनिया पाथिभरा सिंचाइ योजना महेशपुर भद्रपुर      |
| १३ | हर्चना तिनमुखे सिंचाइ योजना गरामुनी भापा          |
| १४ | टिमाइ खोला सिंचाइ योजना ज्यामिरगढी ६ भापा         |
| १५ | अदुवा खोला सिंचाइ योजना चकचकी भापा                |
| १६ | आदर्श जनजागृति सिंचाइ योजना                       |
| १७ | आँपगाछी बागडुकरा सिंचाइ योजना महेशपुर भापा        |
| १८ | कन्काइ चकचके सिंचाइ योजना महाभारा भापा            |
| १९ | काभ्राबोटे पैनी सिंचाइ योजना कन्काइ १७            |
| २० | भुतेनी सैनिक सिंचाइ योजना गरमनी भापा              |
| २१ | सानाकिसान पैनी सिंचाइ योजना                       |
| २२ | हडिया फुलबासा सिंचाइ योजना बुधबारे भापा           |

**प्रदेश अर्न्तगत सञ्चालित योजनाहरुको विवरण :-**

| क्र.स. | योजनको नाम   |
|--------|--|
| १      | तल्लो किस्ने सिंचाइ योजना गौरिगञ्ज भापा                |
| २      | सिद्धिखोला सिंचाइ योजना वाहुण्डागी भापा(१७०० हे.)      |
| ३      | कृष्णखोला बाँध सिंचाइ योजना, गौरादह ३,५,७,९ (९४८ हे.)  |
| ४      | भुल्लुङ्गखोला सिंचाइ योजना, देवीचौर, तोपगाछी (२५० हे.) |
| ५      | सानोमाई सिंचाइ योजना टाघनडुव्वा भापा                   |
| ६      | फौदारघाट सिंचाइ योजना राजगढ (१८९ हे.) भापा             |
| ७      | तल्लो रामचन्द्रे सिंचाइ योजना खजुरगाछी ८               |
| ८      | त्रिवेणी सिंचाइ योजना, कचनकवल बाह्रदशी भापा            |
| ९      | अदुवाखोला विराटपोखरी सिंचाइ योजना गरामुनी              |
| १०     | भालु खोला सिंचाइ योजना, दमक, भापा                      |
| ११     | सानोमाई फुलबारी सिंचाइ योजना, भापा                     |
| १२     | हर्चना कृषक कुलो सिंचाइ योजना, हल्दीबारी               |
| १३     | हडिया कृषक कुलो सिंचाइ योजना, भद्रपुर                  |

|    |   |
|----|---|
| १४ | साधुटार नेते सिस्ने सिंचाइ योजना, खुदुनावारी भापा       |
| १५ | देउनिया पाथिभरा सिंचाइ योजना महेशपुर भद्रपुर            |
| १६ | हर्चना तिनमुखे सिंचाइ योजना गरामुनी भापा                |
| १७ | बर्ने टिमाइ जनसमुह तथा बर्ने टिमाइ राजपैनी सिंचाइ योजना |
| १८ | दुङ्गे खोला सिंचाइ योजना हल्दीवारी                      |
| १९ | रतुवा खोला सिंचाइ योजना दमक                             |
| २० | दुधे खोला सिंचाइ योजना शिवसताक्षी                       |
| २१ | सेती खोला थापा पैनी सिंचाइ योजना अर्जुनधारा             |
| २२ | सिम्ले सिंचाइ योजना                                     |
| २३ | चन्दुखोला सिंचाइ योजना                                  |
| २४ | डोरामारी बाँध तथा सिंचाइ आयोजना                         |
| २५ | देउनिया सिंचाइ योजना विर्तामोड ६ र ७                    |
| २६ | सुरुङ्गा खोला सिंचाइ योजना कत्काइ नपा ५                 |
| २७ | निन्दा खोला बाट मेचीनगर ५ र ८ जोड्ने सिंचाइ योजना       |
| २८ | टिमाइ खोला सिंचाइ योजना बृद्धशान्ति ४-६                 |
| २९ | रेखा खोला विर्तामोड ६ र ७                               |
| ३० | गौरिया खोला सिंचाइ योजना                                |

## समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजना-अतिरिक्त सहयोग (CMIASP-AF)

समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजना अतिरिक्त सहयोग अन्तर्गत किसानबाट संचालित सिंचाइ प्रणालीहरुको पुनः निर्माण र सुधार कार्य गरिन्छे । यो आयोजना एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोग र नेपाल सरकारको लगानीमा संचालनमा रहेको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत आ.व. २०७५।०७६ मा निम्न योजनाहरु संचालनमा रहेका थिए ।

| क्र.स. | कार्य विवरण   |
|--------|---|
| १      | हडिया खोला रेगुलेटर सि.यो., दुवागढी १,२,६,७,८ (३०० हे.), झापा |
| २      | बेतेनी खोला सिंचाइ योजना (१४० हे.) दमक भापा                   |

### सिंचाइ पुनर्स्थापना आयोजना-कुवेत फण्ड (ISIP)

सिंचाइ प्रणाली पुनर्स्थापना आयोजना अन्तर्गत पनि किसानबाट संचालित सिंचाइ प्रणालीहरुको पुनः निर्माण र सुधार कार्य गरिन्छे । यो आयोजना Kuwait Fund को ऋण सहयोग र नेपाल सरकारको लगानीमा संचालनमा रहेको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत आ.व. २०७५/०७६ मा निम्न योजनाहरु संचालनमा रहेका थिए ।

| क्र.स. | योजनाको नाम  |
|--------|--|
| १      | बेलटार नहर सिंचाइ योजना खुदुनावारी ४,६ र ९ भाषा      |
| २      | बुंगुरभिदटा तीनमुखे सिं.यो., विर्तामोड ५, गरामनी २ द |

### नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाइ आयोजनाको परिचय

कूलो निर्माण गर्न अत्याधिक लागत लाग्ने, कुलो निर्माण गर्न ज्यादै कठिन भू बनौट, उपलब्ध श्रोतमा ज्यादै थोरै मात्रामा पानी तथा कुलौं सिंचाइका लागि अनुपयुक्त जमिन आदि कारणले परम्परागत सिंचाइ प्रणालीबाट सुविधा पुर्याउन नसकिएको खेतबारीमा परम्परागत प्रणाली भन्दा पृथक प्रणाली तथा प्रविधिको उपयोग गरि सिंचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले दशौं राष्ट्रिय योजना तथा सिंचाइ निति अनुसार नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाइ आयोजना (Non Conventional Irrigation Technology Project, NITP) को शुरुवात भएको हो । यो आयोजना अन्तर्गतका सिंचाइ प्रणालीहरुमा तलका मध्ये एक वा एक भन्दा बढी भागहरु समावेश गरिएमा हुन्छन् । जस्तै

- थोपा सिचाई (Drop Irrigation)
- फोहोरा सिचाई (Sprinkle Irrigation)
- न्यून लागत पानी संकलन (थाइजर, मोटो टङ्की) (Low cost water storage)
- सिचाईकालागि वर्षे पानी संकलन (Rain Water Harvesting for Irrigation Water)

- नवीकरणीय उर्जाको प्रयोग गरि पानी लिफ्ट गर्ने : सौर्य पम्प, विद्युतिय पम्प, वर्षा पम्प आदि (Lifting Water using Renewal energy : Solar, Electric, Pumps, Bharsa Pumps etc.

नयाँ प्रविधिमा आधारित सिचाई योजनाहरु :

| क्र.स. | योजनाको नाम  |
|--------|--|
| १      | तामाकोट न.प्र.सिं. योजना, शान्तिनगर ६, झापा (३० हे.)                       |
| २      | दिपेनी सोलार लिफ्ट सिंचाइ दमक ८  |
| ३      | ठूले सुनमाई नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाई योजना, शान्तिनगर-६, झापा (२० हे.) |
| ४      | शिर्जनशिल महिला न.प्र.सि.यो., शान्तीनगर २                                  |
| ५      | जनआदर्श सिंचाइ योजना बुधवारे ६,२ (१५ हे.)                                  |
| ६      | जलकन्या सिंचाइ योजना, शनिअर्जुन ८ भापा १५ हे.                              |
| ७      | शिव शक्ति निर्माण स्प्रिङ्गलर न.प्र.सिं.यो. शान्तिनगर २,५, भापा            |
| ८      | सुनौले विहानी स्प्रिङ्गलर न.प्र.सिं.यो, शान्तिनगर ७                        |
| ९      | सौर्य सिंचाइ कार्यक्रम दमक न पा १०   |
| १०     | सौर्य सिंचाइ कमल गा पा   |



## विभिन्न कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका सम्पन्न भएका मुख्य योजनाहरु

| क्र.स.                     | योजनाको नाम                           | सम्पन्नता मिति | सम्पन्न गर्नपर्ने मिति | हालसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत | कैफियत             |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>मभौला सिंचाइ आयोजना</b> |                                       |                |                        |                                |                    |
| १                          | तल्लो किस्ने सि यो., गौरीगञ्ज         | २०७४/०२/२०     | २०७६/०३/२०             | ९५%                            |                    |
| २                          | फौचरघाट सि यो., राजगढ                 | २०७३/०९/१२     | २०७६/०३/१२             | १००%                           | योजना सम्पन्न भएको |
| ३                          | सानोमाड सि यो., टाघनहुल्वा            | २०७३/०३/२१     | २०७६/०३/२०             | ८०%                            |                    |
| ४                          | साधुटारनेते किस्ने सि यो., खुदुनावारी | २०७४/०१/०३     | २०७५/१२/२०             | १००%                           | योजना सम्पन्न भएको |
| ५                          | तल्लो रामचन्द्रे सि यो., गौरीगञ्ज     | २०७५/०३/२१     | २०७७/०९/१४             | ३५%                            |                    |
| ६                          | अदुवा खोला सि यो., चकचकी              | २०७५/०३/११     | २०७७/०९/०५             | ४०%                            |                    |

## विभिन्न कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका सम्पन्न भएका मुख्य योजनाहरु

| क्र.स.  | योजनाको नाम                                 | सम्पन्नता मिति | सम्पन्न गर्नपर्ने मिति | हालसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत | कैफियत             |
|---|---|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजना-अतिरिक्त सहयोग</b> |   |                |                        |                                |                    |
| १   | हाँड्या रेगुलेटर सि यो., दुवागढी            | २०७३/०३/२१     | २०७५/१०/०४             | १००%                           | योजना सम्पन्न भएको |
| २   | बेतनी खोला सि यो., बमक                      | २०७३/०३/२१     | २०७५/१२/२०             | १००%                           | योजना सम्पन्न भएको |
| ३   | एकीकृत विरङ्ग खोला सिंचाइ योजना, बुद्धशान्त | २०७५/१०/२२     | २०७७/०१/२३             | ४०%                            |                    |
| <b>सिंचाइ प्रणाली पुनर्स्थापना आयोजना</b>                         |   |                |                        |                                |                    |
| १   | बेल्डार सि यो., खुदुनावारी                  | २०७४/०१/२१     | २०७५/१०/२१             | १००%                           | योजना सम्पन्न भएको |
| २   | बर्गरभट्टा तीनमुखे सि यो., विर्तामोड        | २०७४/०५/१४     | २०७६/०२/१३             | ८५%                            |                    |

## यस आ.व.मा मुख्य योजनाहरूको भौतिक प्रतिफल सिंचाइ तर्फ

| सि न  | कार्यक्रम                                   | योजनाको नाम                                   | इन्टेक/ हेक्टर | लाइनिङ मिटर | भि.बार वि. बटा | व्यारेल मि | साइफन बटा | प्रोटेक्सन बक्स मि |
|-------|---|---|----------------|-------------|----------------|------------|-----------|--------------------|
| १     | महौला सिंचाइ आयोजना                         | तल्लो फिस्ने सिंचाइ योजना, गोरिगञ्ज, कापा     | १              | १०००        | २              |            | १         | २१०                |
|       |   | फोदरघाट सिंचाइ योजना, राजगड                   |                | ४००         | २              | ४६         |           |                    |
|       |   | भुत्सुङ्ग खोला सिंचाइ योजना, तोपगाडी          | ०.७५           | ४५०         | २              |            |           |                    |
|       |   | तल्लो रामचन्द्रे खोला सिंचाइ योजना, गोरिगञ्ज  | ०.४            | १७००        | ४              |            | १         |                    |
|       |   | साधुटार तेते सिस्ने सिंचाइ योजना, खुदनाचारी   |                |             | २५             | ३          |           | ४५                 |
|       |   | अदुवा खोला सिंचाइ योजना, प्रकृषकी             | ०.९            |             |                |            |           | ४८०                |
|       |   | फिस्ने खोला बाध सिंचाइ योजना, गोरदह           |                |             | ८००            | ४          |           |                    |
| २     | समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजना | केतनी खोला सिंचाइ योजना, इमक                  |                | ४००         |                |            |           | ३६                 |
|       |   | हडिया रेगुलेटर सिंचाइ योजना, दुवागडी          |                |             | १२२५           | ८          |           | २३९                |
|       |   | एकीकृत विरिङ्ग खोला सिंचाइ योजना, बुद्रशान्ति | ३              | ११५०        | २              |            | १         | ४९०                |
| ३     | सिंचाइ प्रणाली पुनर्स्थापना आयोजना          | ब्रेन्टार सिंचाइ योजना, खुदनाचारी             |                | ८५०         | ४              |            |           |                    |
|       |   | बसर्गभिडा तीनमुखे सिंचाइ योजना, वितामोड       |                |             | ११००           | ७          |           | १८०                |
| जम्मा |   |   | ६              | ९३१०        | ३८             | ५६         | ३         | १९२०               |

## नदी नियन्त्रणतर्फ

| सि न | कार्यक्रम   | योजनाको संख्या | रिभेटमेन्ट मिटर | डम्ब्यङ्गमेन्ट मिटर | स्टड/स्प. बटा | रिटिनिङ बाल | न्याण्ड रिक्नेमेसन हेक्टर |
|------|---|----------------|-----------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| १    | महौला नदी नियन्त्रण र आपतकालीन पुनर्स्थापना कार्यक्रम | ६३ बटा         | ४६४०५           | २६४२०५              | १९            | १४२६.०८     | ७.२४                      |

## यस आ.व.मा मुख्य योजनाहरूको सिंचित क्षेत्रफलको प्रतिफल

| सि.न | कार्यक्रम                                   | योजनाको नाम                                      | सिंचित क्षेत्रफल हे | विस्तार हे    | व्यवस्थित हे    |
|------|---|--|---------------------|---------------|-----------------|
| १    | मनाौसा सिंचाइ आयोजना                        | फोदारघाट सिंचाइ योजना, राजगढ                     | ६२०                 |               | २१५             |
|      |   | सानोमाइ सिंचाइ योजना, टाघनहुब्बा                 | २५०                 |               | २५०             |
|      |   | साधुटार नेते सिस्ने सिंचाइ योजना, खुदुनाबारी     | ३५५                 |               | ३५५             |
|      |   | फिस्ने खोसा बाँध सिंचाइ योजना, गौरादह, फापा      | १,४८८               |               | ४७४             |
| २    | समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजना | बेतनी खोसा सिंचाइ योजना, दमक                     | १४०                 |               | १४०             |
|      |   | रुडिया रेगुलेटर सिंचाइ योजना, दुवागही            | ३५०                 |               | ३५०             |
| ३    | सिंचाइ प्रणाली पुनर्स्थापना आयोजना          | वेन्टार सिंचाइ योजना, खुदुनाबारी                 | ४००                 |               | ४००             |
| ४    | नयाँ प्रविष्टिमा आधारित सिंचाइ योजना        | तामाकोट न.प्र. सिंचाइ योजना, बुद्धशान्ति         | १२                  | १२            |                 |
|      |   | सिर्जनशील महिला न.प्र. सिंचाइ योजना, बुद्धशान्ति | १०                  | १०            |                 |
| ५    | मर्मत नभार गरिएका योजना                     | ९ वटा योजनाहरू                                   | १२०                 |               | १२०             |
|      |   | <b>जम्मा</b>                                     | <b>३२१५</b>         | <b>२२ हे.</b> | <b>२४०४ हे.</b> |

## DPR तयार गरिएका योजनाहरू :

### सिंचाइ तर्फ :

- ✓ भुतेनी सैनिक सिंचाइ योजना, विलांमोड, भापा (९०० हेक्टर)
- ✓ हडिया कृषक कुलो सिंचाइ योजना, भद्रपुर (३०० हेक्टर)
- ✓ रतुवा खोला सिंचाइ योजना दमक (९०० हेक्टर)
- ✓ दुधे खोला सिंचाइ योजना शिवसताक्षी (१५० हेक्टर)
- ✓ तिन्दा सिंचाइ योजना, मेचीनगर (२०० हेक्टर)
- ✓ पाणिया सिंचाइ योजना, मेचीनगर (१८० हेक्टर)
- ✓ लफादी सिंचाइ योजना, गौरादह (१५० हेक्टर)
- ✓ कुरुङ्ग खोला सिंचाइ योजना, बुद्धशान्ति (८५ हेक्टर)
- ✓ वाहनढोका सिंचाइ योजना, हल्दिवारी (१०५ हेक्टर)
- ✓ भाकडुब्बा सोलार प्रविधि सिंचाइ योजना, याहदशी (२२ हेक्टर)

### नदी नियन्त्रणतर्फ :

- ✓ हडिया नदी नियन्त्रण योजना, बुद्धशान्ति, भापा (५ कि.मि)
- ✓ दिपेनी नदी नियन्त्रण योजना, दमक, भापा (६ कि.मि.)
- ✓ देउनीया नदी नियन्त्रण योजना
- ✓ गेउरिया नदी नियन्त्रण योजना

## एप्राइजल भई बोलपत्र आह्वान भएका योजनाहरू :

- ✓ हडिया फूलबासा सिंचाइ योजना, बुद्धशान्ति, भापा (१८५ हेक्टर)
- ✓ हर्चना कृषक कुलो सिंचाइ योजना, हल्दिवारी, भापा (२०२ हेक्टर)
- ✓ डोरामारी रामचन्द्र सिंचाइ योजना, गौरादह, भापा (२५० हेक्टर)
- ✓ गेउरिया कृषि सुधार सिंचाइ योजना, गौरादह, भापा (१९० हेक्टर)

आ. व. ०७५/०७६मा संचालित विभिन्न कार्यक्रमहरुको  
वित्तिय प्रगति

| = | कार्यक्रम              | चालु आ.व. मा<br>विनियोजित रकम<br>रु हजारमा | कुल खर्च (रु.<br>हजारमा) | खर्च प्रतिशत  |
|---|------------------------|--|--------------------------|---------------|
| 1 | कुल चालु खर्च          | 9831.50                                    | 9338.00                  | 94.98%        |
| 2 | कुल पुँजीगत खर्च       |  |                          |               |
| क | संघ तर्फ               | 192,893.00                                 | 190,426.00               | 98.72%        |
| ख | प्रदेश सिंचाइ<br>तर्फ  | 134650.00                                  | 134650.00                | 100%          |
| ग | प्रदेश जलस्रोत<br>तर्फ | 160,800.00                                 | 142,121.00               | 88.38%        |
| 3 | अर्थ बजेट              | 155,000.00                                 | 115,005.00               | 72.04%        |
|   | <b>कुल जम्मा</b>       | <b>643343.00</b>                           | <b>582197.00</b>         | <b>90.50%</b> |

आ.व. ०७५/७६ मा संचालित विभिन्न कार्यक्रमहरुको  
भौतिक प्रगति

| क्र.स. | कार्यक्रमको नाम     | यस आ.व.को जम्मा प्रगति |              |                |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|----------------|
|        |                     | भारित लक्ष्य           | भारित प्रगति | प्रगति प्रतिशत |
| १      | संघ तर्फ            | 100.00                 | 99.81        | 99.81%         |
| २      | प्रदेश सिंचाइ तर्फ  | 100.00                 | 100.00       | 100.00%        |
| ३      | प्रदेश जलस्रोत तर्फ | 100.00                 | 94.44        | 94.44%         |
| ४      | अर्थ बजेट           | 100.00                 | 82.29        | 82.29%         |
|        | <b>औसत</b>          |                        |              | <b>94.14%</b>  |
|        |                     |                        |              |                |

## Photographs



बेतनि सिं.यो., दमक -हेडवर्कस)



बेतनि सिं.यो., दमक ( मुल नहर)



एकिकृत विरिंग खोला सिं.यो., -हेडवर्कस)



एकिकृत विरिंग खोला सिं.यो., -मुल नहर)



बेलटार सिं.यो.खुदुनावारी, -डिसिल्टिंग वेथिन)



बेलटार सिं.यो.खुदुनावारी, -डिभिजन बक्स)



अदुवा खोला सि.यो., बाह्रदशी - हेडवर्कस) निर्माणाधिन



अदुवा खोला सि.यो., बाह्रदशी - हेडवर्कस) सम्पन्न

## Photographs



तल्लो किस्ने सिं.यो., गौरिगंज - हेडवर्कस)



तल्लो किस्ने सिं.यो., गौरिगंज - शाखा नहर)



तामाकोट स्प्रिंकलर सिं.यो. बुद्धशान्ती - रिजरभ्वायर टैक)



तामाकोट स्प्रिंकलर सिं.यो. बुद्धशान्ती - स्प्रिंकलर



सतासी खोला नदि नियन्त्रण कायै



हंडिया खोला नदि नियन्त्रण कायै



सानोमाई खोला नदि नियन्त्रण कायै



टान्ठीग खोला नदि नियन्त्रण कायै

आ.व. २०७५।०७६ को कार्यक्रम संचालनमा देखिएका समस्या र  
अपनाइएका सामाधानका उपायहरु

- एउटा पनि सवारीसाधन नभएको – आर्थिक मामिला मन्त्रालयको सहमति लिएर कन्टिन्जेन्सीबाट एउटा नया सवारी साधन खरिद गरेको र एउटा भाडामा लिएर कार्य संचालन गरेको । यस आ.व.मा थप एउटा सवारीसाधन खरिद गर्न आवश्यक भएको ।
- जिल्लामा संचालित कार्यक्रमको भारको तुलनामा प्राविधिक कर्मचारीको दरबन्दी कम भएको ।
- आर्थिक वर्षको उत्तरार्धमा आएर स्थानिय निर्माण सामग्रीहरु, जस्तै ढुंगा, गिट्टि, बालुवाको दररेट, उपलब्धता, ढुवानी आदी विषयमा समस्या देखिदा भौतिक प्रगति हासिल गर्न कठिनाई भएको ।
- केन्द्रबाट संचालित योजनाहरुको म्याद थप, नयां योजनाहरुको स्विकृति, बोलपत्रहरुको स्विकृती, अख्तियारी प्रदान, कार्यक्रम संशोधन आदी विषयमा नितिगत अस्पष्टताको कारण दुविधा सृजना भई प्रकृयागत कार्यमा ढिला सुस्ति हुनेगरेको ।



आ.व. २०७४।०७५ सम्म कायम रहेको बेरजु र २०७६  
अषाढ सम्मको अवस्था

रु. हजारमा

| सि<br>न | कार्यालयको<br>नाम               | असुल<br>उपर<br>गर्नुपर्ने | नियमित<br>गर्नुपर्ने | मो.<br>पेशकी          | जम्मा<br>बेरजु       | चालें<br>आ.व.मा<br>फर्स्यौट<br>भएको<br>बेरजु | बाकी<br>बेरजु         | झलसम्<br>मको<br>फर्स्यौट<br>प्रतिशा<br>त |
|---------|---------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--|-----------------------|--|
| 1       | सिंचाइ विकास<br>डिभिजन,<br>भापा | 323.23                    | 3244.8               | 27102.<br>774         | 30670.<br>805        | 17270.7<br>74                                | 13400.                | 56                                       |
| 2       | ज.उ.प्र.व्य.डि.,<br>भापा        | 4.587                     | 315.26<br>8          | 0                     | 319.85<br>5          | 0  | 319.85<br>5           | 0  |
|         | जम्मा                           | <b>327.81<br/>6</b>       | <b>3560.0<br/>69</b> | <b>27102.<br/>774</b> | <b>30990.<br/>66</b> | <b>17270.7<br/>74</b>                        | <b>13719.<br/>886</b> | <b>56%</b>                               |

## जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन भद्रपुर भापाको

आ.व. ०७६/०७७ को प्रस्तावित कार्यक्रमहरु :

कार्यालयको नाम : जलश्रोत तथा सिंचाई

विकास डिभिजन, भापा

आ.व. ०७६/७७

कार्यक्रमको नाम: मझौला सिंचाई आयोजना

| क्र.सं | योजना  | विनियोजित बजेट रु लाखमा | कैफियत |
|--------|--|-------------------------|--------|
| १      | अदुवा खोला सिंचाई योजना चकचकी भापा                     | ७००                     |        |
| २      | तल्लो रामचन्द्रे सिंचाई योजना खजुरगाछी ८               | ५००                     |        |
| ३      | भुत्तुङ्गखोला सिंचाई योजना, देवीचौर, तोपगाछी (२५० हे.) | २००                     |        |
| ४      | हर्चना तिनमुखे सिंचाई योजना गरामुनी भापा               | ३००                     |        |
| ५      | तल्लो किस्ने सिंचाई योजना गौरिगञ्ज भापा                | १५०                     |        |
| ६      | कृष्णखोला बाँध सिंचाई योजना, गौरादह ३,५,७,९ (९४८ हे.)  | १००                     |        |
| ७      | फौदारघाट सिंचाई योजना राजगढ (१८९ हे.) भापा             | १५०                     |        |
| ८      | सिद्धिखोला सिंचाई योजना बाहुण्डागी भापा(१७०० हे.)      | ५०                      |        |
| ९      | सानोमाई सिंचाई योजना टाघनडुवा भापा                     | १००                     |        |
| १०     | हडिया फुलबासा सिंचाई योजना बुधबारे भापा                | २५०                     |        |
| ११     | कन्काई चकचके सिंचाई योजना महाभारा भापा                 | १००                     |        |
| १२     | हर्चना कृषक कुलो सिंचाई योजना,                         | २५०                     |        |

|    |  |     |  |
|----|--|-----|--|
|    | हल्दीवारी  |     |  |
| १३ | हडिया कृषक कुलो सिंचाइ योजना, भद्रपुर                          | ५०  |  |
| १४ | डोरामारी बाँध तथा सिंचाइ आयोजना, गौरादह                        | २५० |  |
| १५ | देउनिया सिंचाइ योजना विर्तामोड                                 | १०० |  |
| १६ | गौरिया कृषक कुलो सिंचाइ योजना, गौरादह                          | २५० |  |
| १७ | भुतेनी सैनिक सिंचाइ योजना गरमनी भापा                           | २५  |  |
| १८ | रतुवा खोला सिंचाइ योजना दमक                                    | ५०  |  |
| १९ | लफादी सिंचाइ योजना, वैगुनधुरा                                  | २०  |  |
| २० | पालिया पूर्व सिंचाइ योजना, मे.न.पा. ७                          | ४०  |  |
| २१ | निन्दा खोला सामाजिक पनी, मे.न.पा. ८                            | २५  |  |
| २२ | साधुटार नेते सिस्ने सिंचाइ योजना, खुदुनावारी भापा              | १०  |  |
| २३ | हडियाखोला त्रिवेणी सिंचाइ योजना सिंचाइ याजना, धाइजन १,२,३ भापा | १०  |  |
| २४ | पधैली जरुवा कुरुङ्ग खोला बीच पैनी सिं.यो, बुद्धशान्ति          | ०   |  |
| २५ | सेती खोला थापा पैनी सिंचाइ योजना अर्जुनधारा                    | ०   |  |
| २६ | मावा खोला हुङ्गे पैनी सिं.यो., दमक, भापा                       | २०  |  |
| २७ | गौरिया सिं.यो., गौरादह ७                                       | १५  |  |
| २८ | माथिल्लो रामचन्द्रे सिं.यो, गौरादह न.पा ७                      | १५  |  |
| २९ | तल्लो रामचन्द्रे सिं.यो, गौरदह न.पा ७                          | १५  |  |
| ३० | कवैपनी सिंचाइ योजना, अर्जुनधारा ३ भापा                         | ५   |  |

|    |  |    |  |
|----|--|----|--|
| ३१ | कमल खोला सिंचाई योजना, कमल गा.पा. ३, बोहराटोल, बगाने टोल | २० |  |
| ३२ | तारु गौडा सिंचाई योजना, मे.न.पा. ३                       | ०  |  |
| ३३ | पालिया सिंचाई योजना, मे.न.पा. ७ , १५                     | १० |  |
| ३४ | सानाकिसान पैनी सिंचाई योजना                              | ०  |  |
| ३५ | देउनिया पाथिभरा सिंचाई योजना महेशपुर भद्रपुर             | ५  |  |
| ३६ | त्रिवेणी सिंचाई योजना, कचनकवल बाह्रदशी भापा              | २५ |  |
| ३७ | सानोमाई फुलबारी सिंचाई योजना, भापा                       | ५  |  |
| ३८ | चन्दुखोला सिंचाई योजना                                   | १० |  |
| ३९ | टिमाई खोला सिंचाई योजना ज्यामिरगढी ६ भापा                | ५  |  |
| ४० | आँपगाछी बागडुकरा सिंचाई योजना महेशपुर भापा               | ०  |  |
| ४१ | काभ्राबोटे पैनी सिंचाई योजना कन्काई १७                   | ०  |  |
| ४२ | बर्ने टिमाई जनसमुह तथा बर्ने टिमाई राजपैनी सिंचाई योजना  | ५० |  |
| ४३ | दुधे खोला सिंचाई योजना शिवसताक्षी                        | ०  |  |
| ४४ | टिमाई खोला सिंचाई योजना बुद्धशान्ति ४-६                  | ०  |  |
| ४५ | सुके निन्दा वडाखाल नहर सिंचाई योजना, मे.न.पा. ३          | ५  |  |
| ४६ | रेखा खोला सिंचाई विर्तामोड ७                             | ०  |  |
| ४७ | महानन्द जनसमूह पैनी, बुद्धशानत                           | १० |  |
| ४८ | जनकल्याण पैनी सतह सिंचाई टनेल निर्माण, बुद्धशान्ती ५     | ०  |  |
| ४९ | फुलवासा खोला राजपैनी मुहान निर्माण, मे.न.पा. १३          | ०  |  |

|                  |  |             |  |
|------------------|--|-------------|--|
| ५०               | ढाके गौडा जन समूह पैनी बुद्यशान्ती ५             | ०           |  |
| ५१               | ठाडे जरुवा पैनी टनेल निर्माण,<br>बुद्यशान्ती ५   | ०           |  |
| ५२               | कप्ताने जनसूह पैनी, बुद्यशान्ती ५                | १           |  |
| ५३               | जनस्मृती पैनी, किंगरिंग, बुद्यशान्ती ५           | ०           |  |
| ५४               | बाहुनढोका सिंचाइ योजना, हल्दिवारी                | ४०          |  |
| ५५               | ढोडेनी पैनी, बुद्यशान्ती ५                       | ५           |  |
| ५६               | विस्तृत अध्ययन कार्य                             | २५          |  |
| ५७               | अपर लेलिया सिंया. , धरमपुर                       | १५          |  |
| ५८               | भुत्नी सिं.या., हल्दिवारी                        | १५          |  |
| ५९               | गेउरिया रेगुलेटर सुं.उनु. गनैरादह                | ५           |  |
| ६०               | पैरेनी पैनी सिं.यो, अर्जुनधारा २                 | ६           |  |
| ६१               | भुत्लुङ्गखोला सिंचाइ जलउपभोक्ताको<br>भवन निर्माण | १५          |  |
| <b>कुल जम्मा</b> |  | <b>४०२२</b> |  |

नयां प्रविधिममा आधारित सिं.यो.

| क्र.सं | योजना   | बिनीयोजित<br>बजेट रु<br>लाखमा | कैफियत |
|--------|---|-------------------------------|--------|
| १      | ठूलो सुनमाई स्प्रिङ्गलर सिं.यो, बुद्धशान्ति,<br>भापा        | १५                            |        |
| २      | सुनौलो विहानी स्प्रिङ्गलर न.प्र.सि.यो,<br>बुद्धशान्ति, भापा | १५                            |        |
| ३      | शिवशक्ति स्प्रिङ्गलर न.प्र.सि.यो, बुद्धशान्ति,<br>भापा      | १०                            |        |
| ४      | जनआदर्श सिं.यो., बुद्धशान्ति, भापा                          | १०                            |        |

|    |   |            |  |
|----|---|------------|--|
| ५  | सिर्जनशील महिला स्प्रिङ्गलर न.प्र.सि.यो,<br>बुद्धशान्ति, भापा | १०         |  |
| ६  | तामाकोट स्प्रिङ्गलर न.प्र.सि.यो, बुद्धशान्ति,<br>भापा         | ५          |  |
| ७  | हेंगाटुली सोलार सिंचाई, गारादह ६                              | २०         |  |
| ८  | ढेनाशिमल सोलार सिंचाई, गौरादह ७                               | १५         |  |
| ९  | भाकुडुब्बा सोलार सिंचाई, बाह्रदशी १                           | १८         |  |
| १० | रमितेडाडाँ न.प्र.सि.यो, बुद्धशान्ति, भापा                     | ५          |  |
| ११ | दिपेनी सोलार लिफ्ट सिंचाई योजना,<br>दमक ८                     | १०         |  |
| १२ | सौर्य सिंचाई कार्यक्रम, दमक १०                                | ५          |  |
| १३ | सौर्य सिंचाई कार्यक्रम, कमल गा.पा.                            | ५          |  |
| १४ | सृष्टि स्प्रिङ्गलर सि.या., बुद्धशान्ती ७,                     | १०         |  |
| १५ | भुढिसिमल सोलार सिंचाई   | १०         |  |
| १६ | डांगीबारी नया पविधि, बाह्रदशी                                 | २५         |  |
|    | <b>कुल जम्मा</b>  | <b>१८८</b> |  |

कार्यक्रमकोनाम : नदि नियन्त्रण

| क. सं. | योजना  | बिनियोजित बजेट रु लाखमा | कैफियत    |
|--------|--|-------------------------|-----------|
| १      | गेउरिया खोला नदी नियन्त्रण                     | ३५०                     | बहुबर्षिय |
| २      | देउनिया खोला नदी नियन्त्रण                     | ३५०                     | बहुबर्षिय |
| ३      | किस्ने खोला नदी नियन्त्रण, गौरादह १,२,७,८,९    | १००                     |           |
| ४      | विरिङ्ग खोला नदी नियन्त्रण                     | ३०                      |           |
| ५      | सतासी खोला नदी नियन्त्रण                       | ७५                      |           |
| ६      | नुनमाटी खोला नियन्त्रण                         | २५                      |           |
| ७      | किस्ने खोला नदी नियन्त्रण, गौरीगंज २ र ३       | ५०                      |           |
| ८      | रामचन्द्रे खोला नदि नियन्त्रण                  | ३०                      |           |
| ९      | हडिया खोला नदी नियन्त्रण, बुद्धशान्ति, भद्रपुर | १००                     |           |
| १०     | टाङ्गटिङ्ग खोला नदी नियन्त्रण                  | ५०                      |           |
| ११     | निन्दा खोला नदी नियन्त्रण                      | १००                     |           |
| १२     | अदुवा खोला नदी नियन्त्रण                       | ७५                      |           |
| १३     | दामुना खोला नदी नियन्त्रण                      | ५०                      |           |
| १४     | दधे खोला नदी नियन्त्रण                         | ३०                      |           |
| १५     | ढ्याङ्गी खोला नदी नियन्त्रण                    | २०                      |           |
| १६     | घाग्रा खोला नदी नियन्त्रण                      | ५०                      |           |
| १७     | भुसुडी खोला नदी नियन्त्रण                      | ३०                      |           |
| १८     | कमल खोला नदी नियन्त्रण                         | २५                      |           |
| १९     | कन्काइ खाला नदी नियन्त्रण                      | २०                      |           |

|    |   |    |  |
|----|---|----|--|
| २० | रतुवा खोला नदी नियन्त्रण                        | ३० |  |
| २१ | दिपेनी खोला नदी नियन्त्रण                       | ७५ |  |
| २२ | भालु खोला नदी नियन्त्रण                         | २० |  |
| २३ | भर्ना खोला नदी नियन्त्रण                        | १५ |  |
| २४ | सानोमाइ खोला नदी नियन्त्रण                      | ३० |  |
| २५ | सुखानी खोला नदी नियन्त्रण                       | ४५ |  |
| २६ | टिमाइ खोला नदी नियन्त्रण                        | ४५ |  |
| २७ | बैराती खोल्सी नियन्त्रण                         | २० |  |
| २८ | सानो कमल खोला नदी नियन्त्रण                     | ४० |  |
| २९ | भिलमिले खोला नदी नियन्त्रण                      | २० |  |
| ३० | फुलबासा खोला नदी नियन्त्रण                      | १५ |  |
| ३१ | आपतकालिन तथा बाढी पूनर्स्थापना                  | ३५ |  |
| ३२ | पालिया खोला नदी नियन्त्रण                       | ५  |  |
| ३३ | रूखा खोला नदी नियन्त्रण                         | २० |  |
| ३४ | खरखरे नदी नियन्त्रण, दमक                        | ५  |  |
| ३५ | सुरुंगा चम्पापुर कजवे बचालट, कन्काई ७           | ३० |  |
| ३६ | बाघे खोला तटबन्ध, कन्काई १                      | २० |  |
| ३७ | सन्काह खोला तटबन्ध, कन्काई २ र ३                | २० |  |
| ३८ | दुधे खोला तटबन्ध, फोक्याण्ड टापु, शिवसताक्षी ११ | १५ |  |
| ३९ | विरिंग खोला तटबन्ध, दुर्गापुर, कन्काई ७         | १५ |  |
| ४० | विरिंग खोला तटबन्ध, चम्पापुर, कन्काई ६          | १५ |  |
| ४१ | फुलबासा खोला तटबन्ध, मे.न.पा. १३                | १० |  |
| ४२ | सुकुना खोला नदी नियन्त्रण, गौरादह ७             | १० |  |
| ४३ | केर्खा खोला नदी नियन्त्रण                       | २० |  |



|    |  |             |  |
|----|--|-------------|--|
| ४४ | पांडे खोला तटबन्ध, अर्जनधारा २         | ४०          |  |
| ४५ | टाङ्गटिङ्ग खोला र गोयांग नदी नियन्त्रण | ३०          |  |
|    | <b>कुल जम्मा</b>                       | <b>२२०५</b> |  |

| क्र.सं   | योजनाको नाम  | बिनियोजित बजेट रु लाखमा | कैफियत |
|--|--|-------------------------|--------|
| <b>समूदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजना</b> |  |                         |        |
| १  | हडिया खोला रेगुलेटर सिं.यो., ३५० हे., दुबागढी  | १३५                     |        |
| २  | बेतेनी खोला सिं.यो., १४० हे., दमक  | १३५                     |        |
| ३  | एकिकृत बिरिंग खोला लक्ष्मी, कार्की, सुब्बा गिद्दे तथा बिर्तामूल पैनी सिं.यो., ११४४ हे., बुद्धशान्ती, | ११५७                    |        |
|  | जम्मा रु.  | १४२७                    |        |
| <b>सिंचाइ प्रणाली पुनर्स्थापना आयोजना</b>          |  |                         |        |
| १  | बंगुरभिटा तिनमुखे सिं.यो., बिर्तामोड   | ५०                      |        |
|  | जम्मा रु.  | ५०                      |        |

यस जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन, भापाबाट यस आ.व.मा सस्थागत विकास सम्बन्धी विभिन्न चरणहरुमा भए गरेका तालिम, अन्तरक्रिया, छलफल, अनुसन्धान, अध्ययन अवलोकन भ्रमण जस्ता कार्यक्रमहरुको विवरण निम्नानुसार रहेको छ ।

यसै आ.व. २०७५-०७६ मा जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन भद्रपुर भापा बाट जलउपभोक्ता संस्थाको संस्थागत विकास कार्यक्रम अन्तर्गत भए गरेको कामहरुको संश्लेषित विवरण यस प्रकार रहेको छ ।

| सि.न. | तालिम कार्यक्रमहरुको विषय   | कार्यक्रम | तालित वर्ग   | सहभागिता संस्था |     | जम्मा |
|-------|---|-----------|--|-----------------|-----|-------|
|       |   |           |  | म               | पु  |       |
| १     | योजनाको गुणस्तर नियन्त्रण तथा निर्माण व्यवस्थापन सम्बन्धि तालिम कार्यक्रम | CMIASP-AF | अनुगमन समिति मूल तथा मूल समिति   | २५              | ६५  | ९०    |
| २     | नहरमा पानी सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार सम्बन्धी तालिम ३ प्याकेज              | CMIASP-AF | मूल तथा शाखा   | ११              | ३४  | ४५    |
| ३     | उप-आयोजना व्यवस्थापन इकाई (SMU)   | CMIASP-AF | साइन एजेन्सी र फर्चाराप प्रांगीनाधि  | १               | ६   | ७     |
| ४     | अध्ययन अवलोकन भ्रमण कार्यक्रम १ प्याकेज                                   | CMIASP-AF | मूल समिति शाखा समिति र सकृय महिला तथा पुरुष सहभागी   | ७               | २८  | ३५    |
| ५     | योजनाको गुणस्तर नियन्त्रण तथा निर्माण व्यवस्थापन सम्बन्धि तालिम ३ प्याकेज | MIP       | अनुगमन समिति तथा मूल समितिका पदाधिकारीहरु  | १३              | ३२  | ४५    |
| ६     | EIA सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम १ प्याकेज                                 | MIP       | सम्बन्धित योजनाका न.उ.स. पदाधिकारीहरु साधारण सदस्यहरु, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था पार्टी | १७८             | २९६ | ४७४   |