



प्रदेश सरकार

फोन नं.: - ०२३ - ४५५६२८
फ्याक्स नं.: - ०२३ - ४५५९६४

खानेपानी, सिंचाइ तथा उर्जा मन्त्रालय जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन

कोशी प्रदेश, भद्रपुर, नेपाल

इमेल: jhapa.irrigation@gmail.com
wridjhap@gmail.com
website: wridjhap.gov.np

पत्र संख्या :- २०७९/०८०

चलानी नं.: - ५२८




मिति: २०७९/१२/३०

श्री खानेपानी, सिंचाइ तथा उर्जा मन्त्रालय,
कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल ।

विषय: आ. व. २०७९/८० को तेस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण पठाइएको सम्बन्धमा ।

उपरोक्त सम्बन्धमा आ. व. २०७९/८० को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार यस जिल्लामा संचालित सम्पूर्ण कार्यक्रमहरुको तेस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण यसैसाथ संलग्न राखि पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।


(रणजीत कुमार भा)
डिभिजन प्रमुख
डिभिजन प्रमुख

बोधार्थ :

श्री आर्थिक प्रशासन शाखा, जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन, भापा ।



बजेट उपरिपरिच नं. ३१३०२१०१

(रकम रु. लाखमा) ०००००

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			तेस्रो त्रैमासिकसम्मको लक्ष्य			तेस्रो त्रैमासिकसम्मको शैतिक प्रगति			तेस्रो त्रैमासिक सम्मको वित्तिय प्रगति		शैकियन
			सूचक	भार	बजेट	अन्तिम बजेट	सूचक	भार	बजेट	सूचक	भार	प्रतिशत	प्रतिशत	
१	अ) पुर्बगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू	३	५	५	६	५	५	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
११.३.२२.३	सिसि क्यामेरा र टिभि खरिद	संख्या	१	०.०८	१.५०	१.५०	०	०.०८	०	०.००	०	०.००	०.००	
११.४.१२.११	कन्क्राई बिर्ता अर्जुन नवीकरणीय उर्जा ९कन्क्राई नयाबाट कार्यन्वयन हुने०, झापा	प्र.श.	१	०.२७	५.००	५.००	०	०.२७	०	०.००	०	०.००	०.००	
११.४.१३.७४	पालिया खोला तटबन्धन, मेचीनगर ८, सुकुम्बासी बस्ती	प्र.श.	१	०.२७	५.००	५.००	०	०.२७	०	०.२७	१००	४.७९	९५.८०	
११.४.१४.२१९	आपतकालिन बाढी पहिरो पुनस्थापना कार्य, तारजाली, चेम्लेको खालि बोर, नाइलन जाली खरिद समेत	प्र.श.	१	१.६२	३०.००	३०.००	१	१.६२	०.८५	१.३८	८५	२४.३६	८१.२०	
११.४.१४.२१७	गेर्जाया खोला नदि नियन्त्रण	संख्या	१	१.३५	२५.००	२५.००	०	१.३५	१	१.३५	१००	२४.८८	९९.५२	
११.४.१४.२१८	देउनिया खोला नदि नियन्त्रण	संख्या	१	१.०८	२०.००	२०.००	०	१.०८	०.६५	०.७०	८५	१२.७८	६३.९०	
११.४.१४.२१९	किस्ने खोला नदि नियन्त्रण, गौरादह १,२,७,८,९	संख्या	१	१.०८	२०.००	२०.००	०	१.०८	१	१.०८	१००	२०.००	१००.००	
११.४.१४.३०१	चन्द्र खोला नदि नियन्त्रण	संख्या	१	०.२७	५.००	५.००	०	०.२७	०	०.००	०	०.००	०.००	
११.४.१४.३०२	सताशी खोला नदि नियन्त्रण	संख्या	१	०.८१	१५.००	१५.००	०	०.८१	१	०.८१	१००	१५.००	१००.००	
११.४.१४.३०४	किस्ने खोला नदि नियन्त्रण, गौरादह २ र ३	संख्या	१	०.४३	८.००	८.००	०	०.४३	१	०.४३	१००	७.९७	९९.६३	
११.४.१४.३०५	रामबन्द्रे खोला नदि नियन्त्रण	संख्या	१	०.४३	८.००	८.००	०	०.४३	०	०.००	०	०.००	०.००	
११.४.१४.३०६	हडिया खोला नदि नियन्त्रण	संख्या	१	०.४३	८.००	८.००	०	०.४३	१	०.४३	१००	७.९६	९९.७५	
११.४.१४.३०७	टांगटीग खोला नदि नियन्त्रण	संख्या	१	०.४३	८.००	८.००	०	०.४३	१	०.४३	१००	७.९६	९९.७५	
११.४.१४.३०८	निन्दा खोला नदि नियन्त्रण	संख्या	१	०.४३	८.००	८.००	०	०.४३	१	०.४३	१००	७.९६	९९.७५	
११.४.१४.३१०	दमुना खोला नदि नियन्त्रण	संख्या	१	०.५४	१०.००	१०.००	०	०.५४	०	०.००	०	०.००	०.००	
११.४.१४.३११	दुधे खोला नदि नियन्त्रण	संख्या	१	०.२७	५.००	५.००	०	०.२७	०	०.००	०	०.००	०.००	
११.४.१४.३१२	घाघ्रा खोला नदि नियन्त्रण	संख्या	१	०.४३	८.००	८.००	०	०.४३	१	०.४३	१००	७.९७	९९.६३	
११.४.१४.३१४	कमल बनियानी खोला नदि नियन्त्रण	संख्या	१	०.५४	१०.००	१०.००	०	०.५४	१	०.५४	१००	९.९९	९९.९०	
११.४.१४.३१५	भुसुङ्गा खोला नदि नियन्त्रण	संख्या	१	०.२७	५.००	५.००	०	०.२७	१	०.२७	१००	४.९८	९९.६०	
११.४.१४.३१६	कमल खोला नदि नियन्त्रण	संख्या	१	०.४३	८.००	८.००	०	०.४३	१	०.४३	१००	७.९५	९९.३८	
११.४.१४.३१७	कन्क्राई खोला नदि नियन्त्रण	संख्या	१	०.४३	८.००	८.००	०	०.४३	१	०.४३	१००	७.९१	९८.८८	
११.४.१४.३१८	रतुवा खोला नदि नियन्त्रण	संख्या	१	०.४३	८.००	८.००	०	०.४३	०.२५	०.११	२५	०.००	०.००	

योजना शाखा प्रमुख

आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख

कार्यालय प्रमुख



क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक तथ्य				त्रैमासिकसम्मको तथ्य				त्रैमासिकसम्मको भौतिक प्रगति				त्रैमासिक सम्मको वित्तिय प्रगति		कैफियत	
			सूचक	भार	बजेट	अन्तिम बजेट	सूचक	भार	बजेट	सूचक	भार	प्रतिशत	सूचक	भार	प्रतिशत	रकम रु.		प्रतिशत
१	२	३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५					
११.४.१५.१११९	हेगाडुली सोलार सिंचाइ योजना, गौरादह ६, झापा	संख्या	०.२७	५.००	५.००	०	०.२७	५.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००		
११.४.१५.११२५	दाहालटार सिंचाइ योजना, अर्जुनधारा ३, झापा	संख्या	०.४३	८.००	८.००	१	०.४३	८.००	१	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००		
११.४.१५.११२४	कोरानारी सोलार सिंचाइ योजना, गौराज २, झापा	संख्या	०.८१	१५.००	१५.००	१	०.८१	१५.००	१	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००		
११.४.१५.११२३	दिप्ली सोलार लिफ्ट सिंचाइ योजना, दमक ८, झापा	संख्या	०.१६	३.००	३.००	०	०.१६	३.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००		
११.४.१५.११२२	रमिते डाँडा न.प्र सिंचाइ योजना, बुद्धशान्ति, झापा	संख्या	०.४३	८.००	८.००	१	०.४३	८.००	१	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००		
११.४.१५.११२१	भाकुडुम्बा सोलार सिंचाइ योजना, बाह्रदशी १, झापा	संख्या	०.५४	१०.००	१०.००	१	०.५४	१०.००	१	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००		
११.४.१५.११२०	डेनीसिमल सोलार सिंचाइ योजना, गौरादह ७, झापा	संख्या	०.२७	५.००	५.००	०	०.२७	५.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००		
११.४.१५.११२७	भूडी सिमल सोलार सिंचाइ योजना, झापा	संख्या	०.८१	१५.००	१५.००	१	०.८१	१५.००	१	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००		
११.४.१५.११२८	सोलार सिंचाइ योजना, बाह्रदशी, झापा	संख्या	०.८१	१५.००	१५.००	१	०.८१	१५.००	१	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००		
११.४.१५.११२९	चौरासे बिचे पैतिको नहर तथा मुहान निर्माण गर्ने, अर्जुनधारा ७	संख्या	०.५४	१०.००	१०.००	१	०.५४	१०.००	१	०.४९	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००		
११.४.१५.११३०	सिद्धिनाथ सिंचाइ आयोजना, मेचीनगर ७, बाहुनडाँगी क्षेत्र, झापा	बटा	०.४३	८.००	८.००	१	०.४३	८.००	१	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००		
११.४.१५.११३१	पला खोला सिंचाइ अर्जुनधारा न पा ३	बटा	०.४३	८.००	८.००	१	०.४३	८.००	१	०.०६	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००		
११.४.१५.११३२	कार्यालय भवन, आवास, गोदाम टहरा आदि निर्माण कार्य	संख्या	०.५४	१०.००	१०.००	१	०.५४	१०.००	१	०.२७	४.८७	४८.७०	४८.७०	४८.७०	४८.७०	४८.७०		
११.४.१५.११३३	अनुसन्धान तथा परामर्श सेवा, बेसलाइन सर्वेक्षण, डाईनोस्टिक एनालाइसिस	संख्या	१.३५	२५.००	२५.००	०	१.३५	२५.००	०	१.०८	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००		
११.४.१५.११३४	सान्त्वानी/मर्मत सम्भार, नदी नियन्त्रण कार्य	संख्या																
११.४.१५.११३५	रेखा खोला नदि नियन्त्रण	संख्या	०.४३	८.००	८.००	१	०.४३	८.००	१	०.३९	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००		
११.४.१५.११३६	देउनिया खोला नदि नियन्त्रण, स्वर्गद्वारी उत्तर हिल्सबारी ३, झापा	संख्या	०.४३	८.००	८.००	१	०.४३	८.००	१	०.४३	७.७१	९६.३८	९६.३८	९६.३८	९६.३८	९६.३८		
११.४.१५.११३७	नुनमाटी खोला नदि नियन्त्रण	संख्या	०.४३	८.००	८.००	०	०.४३	८.००	०	०.४३	७.९९	९९.८८	९९.८८	९९.८८	९९.८८	९९.८८		
११.४.१५.११३८	बागाडुम्बा कौवाखाल कटान नियन्त्रण कार्य, संकरमार्ग भद्रपुर ७, झापा	संख्या	१.३५	२५.००	२५.००	१	१.३५	२५.००	१	१.२१	१९.९८	७९.९२	७९.९२	७९.९२	७९.९२	७९.९२		
११.४.१५.११३९	अरुवा खोलामा तटबन्ध निर्माण, झापा बाह्रदशी	संख्या	०.४३	८.००	८.००	१	०.४३	८.००	१	०.४३	७.९९	९९.८८	९९.८८	९९.८८	९९.८८	९९.८८		
११.४.१५.११४०	दिप्ली खोला तटबन्ध, दमक ८ ९, झापा	संख्या	०.४३	८.००	८.००	१	०.४३	८.००	१	०.४३	७.९९	९९.८८	९९.८८	९९.८८	९९.८८	९९.८८		
११.४.१५.११४१	खटखो खोला तटबन्ध, दमक ८ ९, झापा	संख्या	०.९७	१८.००	१८.००	१	०.९७	१८.००	१	०.९२	१५.०६	८३.६७	८३.६७	८३.६७	८३.६७	८३.६७		
११.४.१५.११४२	सिर्गापारी देवी खोलामा तटबन्ध, भद्रपुर ७, झापा	संख्या	०.५४	१०.००	१०.००	१	०.५४	१०.००	१	०.०५	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००		
११.४.१५.११४३	भुतेनी खोला तटबन्ध हल्दिबारी २, झापा	संख्या	०.४३	८.००	८.००	१	०.४३	८.००	१	०.४३	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००		
११.४.१५.११४४	देउनिया खोला तटबन्ध, हल्दिबारी २, झापा	संख्या	०.८१	१५.००	१५.००	१	०.८१	१५.००	१	०.८१	१४.८५	९९.००	९९.००	९९.००	९९.००	९९.००		
११.४.१५.११४५	निन्दा नदि लिम्बु बस्ति तटबन्ध मेचीनगर १५, झापा	संख्या	०.५४	१०.००	१०.००	१	०.५४	१०.००	१	०.५४	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००		
११.४.१५.११४६	टांगटिग खोला तटबन्ध अर्जुनधारा २, झापा	संख्या	०.४३	८.००	८.००	१	०.४३	८.००	१	०.४३	७.९९	९९.८८	९९.८८	९९.८८	९९.८८	९९.८८		
११.४.१५.११४७	हडिया खोला किनार बस्ति तटबन्ध, बुद्धशान्ति ३, झापा	संख्या	०.४३	८.००	८.००	१	०.४३	८.००	१	०.१३	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००		

कार्यालय प्रमुख
डिभिजनल प्रमुख

आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख
योजना शाखा प्रमुख



क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य				तेस्रो त्रैमासिकसम्मको लक्ष्य				तेस्रो त्रैमासिकसम्मको वित्तिय प्रगति			
			सूचक	भार	बजेट	अन्तिम बजेट	सूचक	भार	बजेट	सूचक	भार	प्रतिशत	रकम रु.	प्रतिशत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	
११.१.१४.४१३	ऐतिहासिक राबेनी कुलो तटबन्धन, मेचीनगर ६ र ७, झापा	संख्या	१	०.४३	८.००	८.००	१	०.४३	८.००	१	०.४३	७.८७	९८.३८	
११.१.१४.४१८	भुसुडी खोला तटबन्धन, हल्लिबारी, झापा	संख्या	१	०.४३	८.००	८.००	१	०.४३	८.००	१	०.४३	७.७२	९६.५०	
११.१.१४.४२०	दुधे खोलामा तटबन्धन (कुमार सुबेदीको देखि राम ब तापाङ्गको सम्म, शिवसताशी वडा नं १, झापा	संख्या	१	०.४३	८.००	८.००	१	०.४३	८.००	१	०.४३	७.९९	९९.८८	
११.१.१४.४२६	कमल बनिथानी नदी भ्रजेन्द्र प्रसाद चौलागाइको खेत देखि पश्चिम तटबन्धन गौरागंज १, झापा	संख्या	१	०.४३	८.००	८.००	१	०.४३	८.००	१	०.४३	७.६०	९५.००	
११.१.१४.४०७	बाल सुबोधनी माथि उत्तर पश्चिम हडिया खोलामा तटबन्धन, मेचीनगर १४, झापा	संख्या	१	०.४६	८.५०	८.५०	१	०.४६	८.५०	१	०.४६	०.००	०.००	
११.१.१४.४०८	सुकुना खोलाको तटबन्धन र कलभर्ट निर्माण, गौरादह	संख्या	१	०.४६	८.५०	८.५०	१	०.४६	८.५०	१	०.४६	८.३२	९७.८८	
११.१.१४.४०९	सुखानी खोला तटबन्धन, अर्जुनधारा ३, झापा	संख्या	१	०.४३	८.००	८.००	१	०.४३	८.००	१	०.४३	७.९८	९९.७५	
११.१.१४.४१०	टांगटिग खोला तटबन्धन मदन भण्डारी पुल दक्षिण, अर्जुनधारा न पा ३, झापा	संख्या	१	०.४३	८.००	८.००	१	०.४३	८.००	१	०.४३	७.९१	९८.८८	
११.१.१४.४११	भुसुरी खोला तटबन्धन पार्टी कार्यालय जाने, झापा	संख्या	१	०.४३	८.००	८.००	१	०.४३	८.००	१	०.४३	७.५९	९४.८८	
११.१.१४.४१२	सेती खोला नदि नियन्त्रण, भद्रपुर १०, बरपिपल टोल	संख्या	१	०.४३	८.००	८.००	१	०.४३	८.००	१	०.४३	७.८१	९७.६३	
११.१.१४.४२१	झिलमिले खोला नदि नियन्त्रण, झापा	संख्या	१	०.४३	८.००	८.००	१	०.४३	८.००	०.७	०.३०	०.००	०.००	
११.१.१४.४२२	फुलबासा खोला नदि नियन्त्रण, झापा	संख्या	१	०.४३	८.००	८.००	१	०.४३	८.००	१	०.४३	७.९२	९९.००	
११.१.१४.४२३	काली खोला नदि नियन्त्रण, झापा	संख्या	१	०.४३	८.००	८.००	१	०.४३	८.००	१	०.४३	७.९३	९९.१३	
११.१.१४.४२४	रेखा खोला नदि नियन्त्रण, झापा	संख्या	१	०.४३	८.००	८.००	१	०.४३	८.००	०.३	०.१३	०.००	०.००	
११.१.१४.४२५	सुरंगा खोला नदि नियन्त्रण, झापा	संख्या	१	०.४३	८.००	८.००	१	०.४३	८.००	०.२	०.०९	०.००	०.००	
११.१.१४.४२६	सुकुना खोला नदि नियन्त्रण, गौरादह ७ झापा	संख्या	१	०.४३	८.००	८.००	१	०.४३	८.००	१	०.४३	७.९०	९८.७५	
११.१.१४.४२७	लेलिया खोला तटबन्धन, झापा	संख्या	१	०.४३	८.००	८.००	१	०.४३	८.००	०.२	०.०९	०.००	०.००	
११.१.१४.४२८	झिलमिले नदि नियन्त्रण, झापा	संख्या	१	०.४३	८.००	८.००	१	०.४३	८.००	०.६५	०.२८	०.००	०.००	
११.१.१४.४२९	हर्चना खोला नदि नियन्त्रण, झापा	संख्या	१	०.४३	८.००	८.००	१	०.४३	८.००	१	०.४३	७.७७	९७.१३	
११.१.१४.४३०	रेखा खोला नदि नियन्त्रण, मियाबारी हेडवोर्स दक्षिण, विर्तामोड ७, झापा	संख्या	१	०.४३	८.००	८.००	१	०.४३	८.००	०.४	०.१७	७.६८	९६.००	
११.१.१४.४३१	बाह्रदशी खोला नियन्त्रण तथा सौन्दर्यकरण कार्य, अर्जुनधारा ७ र ८, झापा	संख्या	१	०.४३	८.००	८.००	१	०.४३	८.००	१	०.४३	७.५८	९४.७५	
११.१.१४.४३२	बिपीण खोला नदि नियन्त्रण, झापा	संख्या	१	०.४३	८.००	८.००	१	०.४३	८.००	१	०.४३	७.६२	९५.२५	
११.१.१४.४६५	अदुवा खोला नदि नियन्त्रण, विर्तामोड २ र १०, झापा	संख्या	१	१.५१	२८.००	२८.००	१	१.५१	२८.००	१	१.५१	२६.८८	९६.००	
११.१.१४.४६६	अदुवा खोला नदि नियन्त्रण कार्य, मेथाबारी टोल, विर्तामोड	संख्या	१	०.४३	८.००	८.००	१	०.४३	८.००	०.९	०.३९	०.००	०.००	
११.१.१४.४६७	ढयायी खोला तटबन्धन निर्माण (गौरादह न पा ९ को सिमाना बाट उत्तर ञण्ड कमल गा पा वडा नं १ लफादी)	संख्या	१	०.४३	८.००	८.००	१	०.४३	८.००	१	०.४३	७.५७	९४.६३	
११.१.१४.४६८	झमानसिंह चोक दक्षिण खोला कटान रोकथाम शिवसताशी, झापा	संख्या	१	०.४३	८.००	८.००	१	०.४३	८.००	०.८	०.३५	०.००	०.००	

(Signature)

(Signature)
प्रतिपाल
 कार्यालय प्रमुख

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य						तेस्रो त्रैमासिकसम्मको लक्ष्य				तेस्रो त्रैमासिकसम्मको भौतिक प्रगति				तेस्रो त्रैमासिकसम्मको वित्तीय प्रगति	
			भार		बजेट		अन्तिम बजेट		भार		बजेट		भार		प्रतिशत		रकम रु.	
			सूचक	प्रतिशत	संख्या	रु.	संख्या	रु.	संख्या	रु.	संख्या	रु.	संख्या	प्रतिशत	रकम रु.	प्रतिशत	रकम रु.	प्रतिशत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
११.१.१४.१११	कृष्ण खोला नियन्त्रण बगुवा, गौरिगंज गा.पा, झापा	संख्या	०.४३	८.००	१	८.००	१	८.००	०.४३	८.००	१	०.४३	८.००	१	०.४३	८.००	१	०.४३
११.१.१४.११२	सतगौरी खोला नदि नियन्त्रण, शिवसताशी न.पा ८ र ११	संख्या	२.४३	४५.००	१	४५.००	१	४५.००	२.४३	४५.००	१	२.४३	४५.००	१	२.४३	४५.००	१	२.४३
११.१.१४.११३	चाजु खोला कमल गापा ५, झापा	संख्या	०.५४	१०.००	१	१०.००	१	१०.००	०.५४	१०.००	१	०.५४	१०.००	१	०.५४	१०.००	१	०.५४
११.१.१४.११४	बागदुवा खोला तटबन्ध संकेत होस्वर मन्दिर छेउ, भद्रपुर ७, झापा	संख्या	०.५४	१०.००	१	१०.००	१	१०.००	०.५४	१०.००	१	०.५४	१०.००	१	०.५४	१०.००	१	०.५४
११.१.१४.११५	सानो कमल खोला नदि नियन्त्रण, झापा	संख्या	०.३९	७.२५	१	७.२५	१	७.२५	०.३९	७.२५	१	०.३९	७.२५	१	०.३९	७.२५	१	०.३९
११.१.१४.११६	आपतकालीन बाढी पहिरो क्षतिग्रस्त सिंचाइ योजनाहरू	संख्या	०.४३	८.००	१	८.००	१	८.००	०.४३	८.००	१	०.४३	८.००	१	०.४३	८.००	१	०.४३
१	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	
११.१.१४.११७	डुडामारी खोला तटबन्धन शिवसताशी १, पर्यटन झापा	संख्या	०.४३	८.००	१	८.००	१	८.००	०.४३	८.००	१	०.४३	८.००	१	०.४३	८.००	१	०.४३
१	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	
११.१.१४.११८	क्रमागत/बहुवर्षिय सिंचाइ योजनाहरू	संख्या	१.३५	२५.००	१	२५.००	१	२५.००	१.३५	२५.००	१	१.३५	२५.००	१	१.३५	२५.००	१	१.३५
११.१.१४.११९	कृष्ण खोला बाँध सिंचाइ योजना, गौरादेह ३, ५, ६, ९ (१४८ हेक्टर)	संख्या	३.२४	६०.००	१	६०.००	१	६०.००	३.२४	६०.००	१	३.२४	६०.००	१	३.२४	६०.००	१	३.२४
११.१.१४.१२०	देउनिया सिंचाइ योजना, बिर्तामोड ६, झापा	संख्या	३.८६	७१.५०	१	७१.५०	१	७१.५०	३.८६	७१.५०	१	३.८६	७१.५०	१	३.८६	७१.५०	१	३.८६
११.१.१४.१२१	पालिया पूर्व सिंचाइ योजना, मेचीनगर ७, झापा	संख्या	१.६२	३०.००	१	३०.००	१	३०.००	१.६२	३०.००	१	१.६२	३०.००	१	१.६२	३०.००	१	१.६२
११.१.१४.१२२	निन्दा खोला सिंचाइ योजना, मेचीनगर ८, झापा	संख्या	०.२७	५.००	१	५.००	१	५.००	०.२७	५.००	१	०.२७	५.००	१	०.२७	५.००	१	०.२७
११.१.१४.१२३	गोर्खा कृषि सुधार सिंचाइ योजना, गौरादेह ४, झापा १९० हेक्टर	संख्या	२.१६	४०.००	१	४०.००	१	४०.००	२.१६	४०.००	१	२.१६	४०.००	१	२.१६	४०.००	१	२.१६
११.१.१४.१२४	डोरामारी रामचन्द्र सिंचाइ योजना, गौरादेह ४, झापा	संख्या	१.०८	२०.००	१	२०.००	१	२०.००	१.०८	२०.००	१	१.०८	२०.००	१	१.०८	२०.००	१	१.०८
११.१.१४.१२५	हर्षना कृषक कुलो सिंचाइ योजना, हल्दिबारी २, झापा	संख्या	२.१६	४०.००	१	४०.००	१	४०.००	२.१६	४०.००	१	२.१६	४०.००	१	२.१६	४०.००	१	२.१६
११.१.१४.१२६	रतुवा खोला सिंचाइ योजना, दमक १ र २, झापा	संख्या	१.०८	२०.००	१	२०.००	१	२०.००	१.०८	२०.००	१	१.०८	२०.००	१	१.०८	२०.००	१	१.०८
११.१.१४.१२७	हडिया पुलबासा सिंचाइ योजना, बुद्धशान्ति ३, झापा	संख्या	२.१६	४०.००	१	४०.००	१	४०.००	२.१६	४०.००	१	२.१६	४०.००	१	२.१६	४०.००	१	२.१६
११.१.१४.१२८	अदुवा खोला बाँध सिंचाइ योजना, बिर्तामोड १०, झापा	संख्या	०.७८	१५.००	१	१५.००	१	१५.००	०.७८	१५.००	१	०.७८	१५.००	१	०.७८	१५.००	१	०.७८
११.१.१४.१२९	सिद्धिखोला सिंचाइ योजना, बहुद्वीपी, झापा	संख्या	०.४३	८.००	१	८.००	१	८.००	०.४३	८.००	१	०.४३	८.००	१	०.४३	८.००	१	०.४३
२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	
११.१.१४.२१०	सालबसाली/मर्मत संभार सिंचाइ योजनाहरू	संख्या	०.४३	८.००	१	८.००	१	८.००	०.४३	८.००	१	०.४३	८.००	१	०.४३	८.००	१	०.४३
११.१.१४.२११	चाजु खोला कमल गापा ५, झापा	संख्या	०.८१	१५.००	१	१५.००	१	१५.००	०.८१	१५.००	१	०.८१	१५.००	१	०.८१	१५.००	१	०.८१
११.१.१४.२१२	श्री हडियावासा राजपैनी सिंचाइ समिति, बुद्धशान्ति १, झापा	संख्या	०.२७	५.००	१	५.००	१	५.००	०.२७	५.००	१	०.२७	५.००	१	०.२७	५.००	१	०.२७
११.१.१४.२१३	अर्जुनधारा १ झापाको बिरिग खोलाको सडुवागाछिमा चेकड्याम सहित सिंचाइ तथा खानेपानी मुलान निर्माण गर्ने	संख्या	०.२७	५.००	१	५.००	१	५.००	०.२७	५.००	१	०.२७	५.००	१	०.२७	५.००	१	०.२७
११.१.१४.२१४	सृष्टि सिस्टमकल सिंचाइ योजनाको ९० एम एम ४५०० मिटर पोलिथिन पाइप बिस्तार कार्य, बुद्धशान्ति ७, झापा	संख्या	०.२७	५.००	१	५.००	१	५.००	०.२७	५.००	१	०.२७	५.००	१	०.२७	५.००	१	०.२७
११.१.१४.२१५	आशिरवाद सिस्टमकल सिंचाइ योजनाको ९० एम एम ३५०० मिटर पोलिथिन पाइप बिस्तार कार्य, बुद्धशान्ति ७, झापा	संख्या	०.२७	५.००	१	५.००	१	५.००	०.२७	५.००	१	०.२७	५.००	१	०.२७	५.००	१	०.२७

योजना शाखा प्रमुख
 आधिकारिक छाप

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य						तेस्रो त्रैमासिकसम्मको लक्ष्य						तेस्रो त्रैमासिकसम्मको भौतिक प्रगति						तेस्रो त्रैमासिक सम्बन्धी वित्तीय प्रगति	
			सूचक	भार	बजेट	अन्तिम बजेट	भार	बजेट	सूचक	भार	प्रतिशत	रकम रु.	प्रतिशत	प्रतिशत	रकम रु.	प्रतिशत	प्रतिशत	रकम रु.	प्रतिशत			
																				सूचक	भार	बजेट
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९				
११.१.१५.२१३८	बुद्धान्ति १ झापाको हडिया बिरिग पैनी निकासा आयोजना देमरिोटको अपुरो काम सम्पन्न गर्न क्रमगत	संख्या	१	०.२७	५.००	५.००	१	०.२७	५.००	१	१००	४.७७	९५.४०									
११.१.१५.२१३९	अपर लेलिया सिंचाइ जल उपभोक्ता संस्था, सिवसताक्षी १, झापा	संख्या	१	०.५४	१०.००	१०.००	१	०.५४	१०.००	१	९०	०.००	०.००									
११.१.१५.२१४०	सानो कमल सिंचाइ योजना, गौरिगंज ३, गौरादह ९, झापा	संख्या	१	०.२७	५.००	५.००	१	०.२७	५.००	०	०	०.००	०.००									
११.१.१५.२१४१	सुखानी खोला दानाबारी सडक दक्षिण, अर्जुनधारा ना पा ३	संख्या	१	०.२७	५.००	५.००	१	०.२७	५.००	१	१००	४.९७	९९.४०									
११.१.१५.२१४२	फाल्गुनन्द बहुयार्मिक स्मृती केन्द्र मेचीनगर ८, झापाको पलिया खोला तटबन्धन गर्न	संख्या	१	०.२७	५.००	५.००	१	०.२७	५.००	१	१००	४.९७	९९.४०									
११.१.१५.२१४३	देउनिया खोला तटबन्धन, स्वर्गद्वारी उत्तर, हलिद्वारी ३, झापा	संख्या	१	०.३५	६.४२	६.४२	१	०.३५	६.४२	१	१००	६.१६	९५.९५									
११.१.१५.२१४४	पाथिभरा कुलो निर्माण, मेचीनगर १३, १४, झापा	संख्या	१	०.३०	५.५०	५.५०	१	०.३०	५.५०	५०	५०	०.००	०.००									
११.१.१५.२१४५	पलिया खोला पश्चिम पलिया नहर निर्माण, मेचीनगर ७, झापा	संख्या	१	०.४६	८.५०	८.५०	१	०.४६	८.५०	१	१००	८.१७	९६.१२									
११.१.१५.२१४६	कालिमुनी पैनी सिंचाइ योजना, बित्तिमोड १०, झापा	संख्या	१	०.४३	८.००	८.००	१	०.४३	८.००	१	१००	२.९५	३६.८८									
११.१.१५.२१४७	काको तथा मूल पैनी सिंचाइ योजना मर्मत तथा संभार कार्य, बुद्धान्ति १, झापा	संख्या	१	०.७८	१४.५०	१४.५०	१	०.७८	१४.५०	१	१००	१३.९२	९६.००									
क) पुर्णित खर्च कार्यक्रमको जम्मा				९१.०२	१६८६.८०	१६८६.८०	८५.८१	१५९०.३०	६७.४२	८८७.१७	५५.७९	८८७.१७	५५.७९									
ख) बाउ खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु																						
१.१.१.१	अधिकृतस्तर नवौं (स्थायी कर्मचारी)	जना	१	०.५२	९.७२	९.७२	१	०.५२	९.७२	१	१०५.४	७.७९	८०.१४									
२.१.१.१	घाटको महसुल (घाटको महसुल)	रु.	१	०.०२	०.३६	०.३६	०	०.०२	०.३६	०	७०	०.२५	६९.४४									
१.१.१.५	अधिकृतस्तर आठौं (स्थायी कर्मचारी)	जना	१	०.५०	९.२३	९.२३	०	०.३८	७.१०	०	१०५.३	७.३९	८०.०७									
१.१.१.६	अधिकृतस्तर सातौं (स्थायी कर्मचारी)	जना	१	१.४२	२६.२५	२६.२५	१	१.०९	२०.१८	१	६८.९४	१३.८७	५२.८४									
१.१.१.७	अधिकृतस्तर छैटौं (स्थायी कर्मचारी)	जना	१	१.३२	२४.४३	२४.४३	१	१.०१	१८.८०	१	१०१.३६	१९.०४	७७.९४									
१.१.१.८	सहायकस्तर पाँचौं (स्थायी कर्मचारी)	जना	१	१.८८	३४.९०	३४.९०	१	१.४५	२६.८६	१	१०५.२५	२७.९८	८०.१७									
१.१.१.१०	ह स वा पाँचौं स्तर	जना	१	०.००	०.००	०.००	१	०.००	०.००	०	०	०.००	०.००									
१.१.१.११	का.स.पाँचौं स्तर (स्थायी कर्मचारी)	जना	१	०.३०	५.६०	५.६०	१	०.२३	४.३०	१	१०८.०९	४.६२	८२.५०									
२.१.२.१	विपुन महसुल (विजुली महसुल)	रु.	१	०.१६	३.००	३.००	०	०.१६	३.००	०	५८	१.७४	५८.००									
२.१.३.१	सिउने पानी	पटक/संख्या	१	०.०१	०.२४	०.२४	०	०.०१	०.२४	०	६७	०.१६	६६.६७									
२.१.३.१	घरभाडा (कार्यालयको घर भाडा)	पटक/संख्या	१	०.१०	१.८०	१.८०	०	०.१०	१.८०	०	५४	०.९६	५३.३३									
२.१.६.१	टेलिफोन महसुल	रु.	१	०.०१	०.२४	०.२४	०	०.०१	०.२४	०	८८	०.२१	८७.५०									
२.१.७.१	इमेल इन्टरनेट बेकसाइट महसुल	पटक/संख्या	१	०.१४	२.५२	२.५२	०	०.१४	२.५२	०	७९	१.९७	७८.१७									
१.२.२.१	स्थायी कर्मचारी महंगी भत्ता (महंगी भत्ता)	जना	१४	०.१८	३.३६	३.३६	०	०.१८	३.३६	०	७३.२१	२.४६	७३.२१									
२.२.२.२	डिजेल/पेट्रोल/मोबिल	पटक/संख्या	४८००	०.४१	७.६८	७.६८	०	०.४१	७.६८	०	९७.०१	७.४५	९७.०१									

आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख
 आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख

योजना शाखा प्रमुख

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	प्रकार	वार्षिक लक्ष्य						त्रैमासिकसम्भको लक्ष्य				तेस्रो त्रैमासिकसम्भको भौतिक प्रगति				तेस्रो त्रैमासिक सम्भको वित्तीय प्रगति		अंकित
			भार		बजेट		अतिरिक्त		भार		बजेट		सूचक		भार		रकम रु.		
			सूचक	भार	बजेट	अतिरिक्त	सूचक	भार	बजेट	भार	सूचक	भार	प्रतिगत	प्रतिगत	रकम रु.	प्रतिगत			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८		
१.२.८.२	प्रगती स्थापना भन्दा	जना	०.०१	०.१०	०.१०	०	०.०१	०.१०	०	०.०१	०	०.०१	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००		
१.२.१०.१	पाले परहा भन्दा (पाले परहा भन्दा)	जना	०.०२	०.२८	०.२८	०	०.०२	०.२८	०	०.०२	०	०.०२	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००		
१.२.१.१	निजामती कर्मचारी पोशाक खर्च (कर्मचारी पोशाक)	जना	०.०८	१.४०	१.४०	०	०.०८	१.४०	०	०.०८	१००	१.४०	१.४०	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००		
२.२.१.१	सवारी साधन मर्मत खर्च (सवारी साधन मर्मत)	पटक/संख्या	०.१७	३.२०	३.२०	०	०.१७	३.२०	०	०.१७	८९.६९	२.८७	८९.६९	८९.६९	८९.६९	८९.६९	८९.६९		
२.२.२.१	भसिन्धरी आभार मर्मत सम्भार	पटक/संख्या	०.०५	०.९०	०.९०	०	०.०५	०.९०	०	०.०५	९६.६७	०.८७	९६.६७	९६.६७	९६.६७	९६.६७	९६.६७		
२.२.१.१	त्रैमासिक प्रयोगका कार्यालय सामानहरू	पटक/संख्या	०.४०	७.५०	७.५०	०	०.४०	७.५०	०	०.४०	९४.५४	७.०९	९४.५४	९४.५४	९४.५४	९४.५४	९४.५४		
२.२.१.१	विज्ञापन तथा सुचना प्रकाशन	पटक/संख्या	०.०८	१.५०	१.५०	०	०.०८	१.५०	०	०.०८	५०.७	०.७६	५०.७	५०.७	५०.७	५०.७	५०.७		
२.२.७.२	कार्यालय सहयोगी सेवा करार)	जना	०.१७	३.२२	३.२२	०	०.१७	३.२२	०	०.१७	८५	२.७१	८५	८५	८५	८५	८५		
२.२.७.३	दरबन्दीको हतुका सवारी चलक (सेवा करार)	जना	०.३९	७.१८	७.१८	०	०.३९	७.१८	०	०.३९	८५	६.०७	८५	८५	८५	८५	८५		
२.२.८.३	करार कर्मचारीको पोशाक खर्च	जना	०.०२	०.३०	०.३०	०	०.०२	०.३०	०	०.०२	१००	०.३०	१००	१००	१००	१००	१००		
२.२.१०.४	इलेक्ट्रिसियन, माली, सुरक्षा गार्ड आदि पारिवारिक	जना	०.०६	१.२०	१.२०	०	०.०६	१.२०	०	०.०६	०	०.००	०	०	०	०	०		
१.२.१.१	योगदानमा आधारित बीमा कोष खर्च (योगदानमा आधारित बीमा)	पटक/संख्या	०.०४	०.६८	०.६८	०	०.०४	०.६८	०	०.०४	७२.०७	०.४९	७२.०७	७२.०६	७२.०६	७२.०६	७२.०६		
२.२.१.१	अनुगमन सुन्याकन निरक्षण र प्रतिवेदन	पटक/संख्या	०.२१	३.९२	३.९२	०	०.२१	३.९२	०	०.२१	९९.७९	३.९१	९९.७९	९९.७९	९९.७९	९९.७९	९९.७९		
२.२.२.१	सरवा/कर्मचारी भ्रमण खर्च (अन्तरिक भ्रमण)	पटक/संख्या	०.०५	०.९०	०.९०	०	०.०५	०.९०	०	०.०५	५२.३३	०.४७	५२.३३	५२.३३	५२.३३	५२.३३	५२.३३		
२.२.२.१	बिमा तथा नवीकरण खर्च (बीमा सवारी साधन)	संख्या	०.११	२.०८	२.०८	०	०.११	२.०८	०	०.११	८४.१९	१.७५	८४.१९	८४.१९	८४.१९	८४.१९	८४.१९		
२.२.२.१	विविध खर्च	पटक/संख्या	०.१५	२.८०	२.८०	०	०.१५	२.८०	०	०.१५	७३.९५	२.०७	७३.९५	७३.९५	७३.९५	७३.९५	७३.९५		
	ख) चासु खर्च कार्यक्रमको जम्मा		८.९८	१६६.४९	१६६.४९		७.६१	१४१.०७		७.६१	९०.२४	१२६.६५	९०.२४	९०.२४	९०.२४	९०.२४	९०.२४		
	कुल जम्मा खर्च		१००.००	१८५३.२९	१८५३.२९		९३.४२	१७३१.३७		९३.४२	६९.२८	१०१३.८२	६९.२८	६९.२८	६९.२८	६९.२८	६९.२८		

विश्वकर्मा प्रमुख

विश्वकर्मा प्रमुख

बजुसूचि ३

(नियम २१ को उपनियम (२) र नियम २६ सँग सम्बन्धित)

जलभोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, झापा

आ.ब. २०७९/८० को तेस्रो त्रैमासिकसम्मको सङ्क्य, प्रगति बिबरण



बजेट उपसिर्पक नं. ३१३९११२६४, ३१३९११२३४

(रकम रु. लाखमा) #####

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक सङ्क्य						तेस्रो त्रैमासिक सम्मको सङ्क्य				तेस्रो त्रैमासिक सम्मको भौतिक प्रगति				तेस्रो त्रैमासिक सम्मको वित्तिय प्रगति		कैफियत
			भार		अन्तिम बजेट		भार		बजेट		भार		भार		रकम रु.		प्रतिशत		
			सूचक	बजेट	सूचक	अन्तिम बजेट	सूचक	भार	सूचक	बजेट	सूचक	भार	प्रतिशत	प्रतिशत					
१	ब) पुर्वागत खर्च बन्वर्तिका कार्यक्रमहरू	३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५						
११.४.१४.१००१	मझौला सिंचाइ बायोबना (MIP)	पटक	१.००	१०.००	१०.००	१०.००	१०.००	१०.००	१०.००	१०.००	१०.००	१०.००	१०.००	०	०.००	०.००	०.००		
११.४.१४.१००२	लम्फेवा सिङ्गतापे सिंचाइ योजना, गजुरमुखि ५६	पटक	१.००	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१००	१४४.९५	९६.६३	९६.६३		
११.४.१४.१००३	भुन्जुङ्ग खोला सिंचाइ योजना, देवीचौर, तोपगाछी (२५० हे.)	पटक	१.००	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००	१००	९७.३८	९७.३८	९७.३८		
११.४.१४.१००४	तल्लो रामचन्द्रे सिंचाइ योजना, खजुरगाछी ८	पटक	१.००	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१५०	१४४.९५	९६.६३	९६.६३		
११.४.१४.१००५	अदुवा खोला सिंचाइ योजना चकचकी, झापा	पटक	१.००	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००	१००	९७.३८	९७.३८	९७.३८		
११.४.१४.१००६	तल्लो किस्ने सिंचाइ योजना गौरीगञ्ज झापा	पटक	१.००	२००.००	२००.००	२००.००	२००.००	२००.००	२००.००	२००.००	२००.००	२००.००	२००.००	१००	१९६.६३	९६.६३	९६.६३		
११.४.१४.१००७	सिद्धिखोला सिंचाइ योजना, बाहुनडांगी (१७०० हे.)	पटक	१.००	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१००	१४४.९५	९६.६३	९६.६३		
११.४.१४.१००८	सानोमाइ सिंचाइ योजना टाघनडुवा झापा	पटक	१.००	२००.००	२००.००	२००.००	२००.००	२००.००	२००.००	२००.००	२००.००	२००.००	२००.००	१००	१९६.६३	९६.६३	९६.६३		
११.४.१४.१००९	फोदरघाट सिंचाइ योजना राजगढ (१८९ हे) झापा	पटक	१.००	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१००	१४४.९५	९६.६३	९६.६३		
११.४.१४.१०१०	त्रिवेणी सिंचाइ योजना, कचनकमल, झापा (३२०० A32 हे)	पटक	१.००	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१००	१४४.९५	९६.६३	९६.६३		
११.४.१४.१०११	नदी नियन्त्रण (संघ शसर्त बनुवान)	पटक	१.००	५०.००	५०.००	५०.००	५०.००	५०.००	५०.००	५०.००	५०.००	५०.००	५०.००	४०	३४.१८	३४.१८	३४.१८		
११.४.१४.१०१२	बेतनी खोला नियन्त्रण टमक ४,९ झापा	पटक	१.००	५०.००	५०.००	५०.००	५०.००	५०.००	५०.००	५०.००	५०.००	५०.००	५०.००	०	०.००	०.००	०.००		
११.४.१४.१०१३	सुनकोशी सामुदायिक अस्पताल संरक्षणको लागि भदौरे खोला नियन्त्रण झापा	पटक	१.००	२५.००	२५.००	२५.००	२५.००	२५.००	२५.००	२५.००	२५.००	२५.००	२५.००	९०	१७.६५	७०.६०	७०.६०		
११.४.१४.१०१४	वाल सुवीथिनी मा.वि.हटिया खोला तटबन्धन भेचीनगर १४ झापा	पटक	१.००	५०.००	५०.००	५०.००	५०.००	५०.००	५०.००	५०.००	५०.००	५०.००	५०.००	१००	४९.९९	९९.९८	९९.९८		
११.४.१४.१०१५	खरखरे खोला नियन्त्रण टमक ८,९ झापा	पटक	१.००	५०.००	५०.००	५०.००	५०.००	५०.००	५०.००	५०.००	५०.००	५०.००	५०.००	१००	४९.९९	९९.९८	९९.९८		
११.४.१४.१०१६	दिपेनी खोला प्रकोप न्यूनिकरण टमक ८,९ झापा	पटक	१.००	३०.००	३०.००	३०.००	३०.००	३०.००	३०.००	३०.००	३०.००	३०.००	३०.००	१००	२९.९९	९९.९८	९९.९८		
११.४.१४.१०१७	कन्काइ नदी नियन्त्रण गौरीगञ्ज गापा २ आम्गाछी झापा	पटक	१.००	५०.००	५०.००	५०.००	५०.००	५०.००	५०.००	५०.००	५०.००	५०.००	५०.००	१००	४९.९९	९९.९८	९९.९८		
११.४.१४.१०१८	माकट्यारी	पटक	१.००	५०.००	५०.००	५०.००	५०.००	५०.००	५०.००	५०.००	५०.००	५०.००	५०.००	१००	४९.९९	९९.९८	९९.९८		
११.४.१४.१०१९	देउनिया खोला नियन्त्रण भद्रपुर ७ र १० झापा	पटक	१.००	५०.००	५०.००	५०.००	५०.००	५०.००	५०.००	५०.००	५०.००	५०.००	५०.००	१००	४९.९९	९९.९८	९९.९८		

कार्यालय प्रमुख

आधिक प्रशासन शाखा प्रमुख

योजना शाखा प्रमुख



क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य/सिर्जना				तेस्रो त्रैमासिक सम्मको लक्ष्य			तेस्रो त्रैमासिक सम्मको भौतिक प्रगति			तेस्रो त्रैमासिक सम्मको वित्तीय प्रगति		वैकल्पिक
			सूचक	भार	बजेट	अन्तिम बजेट	सूचक	भार	बजेट	सूचक	भार	प्रतिशत	रकम रु.	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	
३	३ वर्षी प्रविधिमा बाष्पित नदी नियन्त्रण कार्यक्रम (संघ शासनी)														
११.२.१२.४१९	झिलमिले खोला नियन्त्रण भ.न.पा.४,महेशपुर झापा	पटक	१.००	०.९५	१५.००	१५.००	१.००	०.९५	१५.००	०.९५	९५	१२.१४	८०.९३		
११.२.१२.४२०	बेतनी खोला नियन्त्रण कार्य कृष्ण मन्दिर चिया बगान टमक ४ झापा	पटक	१.००	०.९५	१५.००	१५.००	१.००	०.९५	१५.००	१	१००	१४.९१	९९.४०		
११.२.१२.४१९	कन्काई नदी आमगाढी भाकुरमारी गौरीगञ्ज २ झापा	पटक	१.००	०.६३	१०.००	१०.००	१.००	०.६३	१०.००	१	१००	१०.००	१००.००		
११.२.१२.४२०	निन्दा नदी नदी तटबन्धन कार्य, बुद्धशान्ति गा.पा. वडा नं. ४, ५ झापा	पटक	१.००	०.९५	१५.००	१५.००	१.००	०.९५	१५.००	१	१००	१४.९१	९९.४०		
११.२.१२.४०९	टिम्राई नदी तटबन्धन कार्य मेचीनगर न.पा. वडा नं. ३, ९, १५ झापा	पटक	१.००	०.९५	१५.००	१५.००	१.००	०.९५	१५.००	१	१००	१४.९७	९९.८०		
	जम्मा			१००.०००	१५८५.०००	१५८५.०००		१००.०००	१५८५.०००		६९.०४	१०२७.८३	६४.८५		

Handwritten signature and blue stamp of the Government of Nepal, Ministry of Water Resources.

Handwritten signature at the bottom right of the page.